



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
 Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

OGGETTO : Relazione programmatica sugli interventi finanziati con fondi PNRR in corso di attuazione – aggiornamento ottobre 2024

Come noto, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è beneficiario dei seguenti finanziamenti nel settore dell'edilizia scolastica, già autorizzati dal Ministero dell'Istruzione:

- *Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (M4C1I3.3) – Piano interventi approvato con D.M. n. 13 del 8/1/2021:*

PRIORITÀ	CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
1	F59C17000030006	IPSIA DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	3.500.000,00	Lavori aggiudicati con D.D. RG3472/RS1014 prot. 26236 del 30/12/2022
2	F71B21004240001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA VIA ASINARA S.N.C.	895.680,50	Lavori consegnati il 01/08/2023 , giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3479/RS1021 prot. 26245 del 30/12/2022)
3	F71B21004250001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA VIA DEGLI STUDI S.N.C.	1.721.580,30	Lavori consegnati il 24/07/2023 , giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3497/RS1030 prot. 26242 del 30/12/2022)

- *Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (M4C1I3.3) – Piano degli interventi approvato con D.M. n. 217 del 15/7/2021:*

PRIORITÀ	CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
1	F43F20000000001	MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C.	4.300.000,00	Lavori consegnati il 05/09/2023 , giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3473/RS1015 prot. 26233 del 30/12/2022)
2	F51B21000900001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO VIA ROMA S.N.C..	2.750.000,00	Lavori consegnati il 04/10/2023 , giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3476/RS1018 prot. 26243 del 30/12/2022)
3	F51B21000950001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA VIA IACONO N. 2.	907.500,00	Lavori consegnati il 26/07/2023 , giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3478/RS1020 prot. 26244 del 30/12/2022)
4	F81B21001370001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19	73.371,10	Lavori consegnati il 19/07/2023 , giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3392/RS995 prot. 26239 del 30/12/2022)
5	F21B21001100001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA VIALE DEI PLATANI N. 180.	48.682,70	Lavori consegnati il 24/08/2023 , giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3529/RS1041 prot. 26240 del 30/12/2022)

Entrambi i piani degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati con risorse nazionali, sono confluiti tra i c.d. "interventi in essere" del PNRR e Finanziati dall'Unione europea nell'ambito del fondo NextGenerationEU (Recovery Fund).

Per tutti gli interventi di consolidamento sismico riportati sopra, è stato sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione un Addendum all'accordo di concessione del finanziamento che prevede i seguenti traguardi ed obiettivi:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Per tutti gli interventi il primo traguardo (aggiudicazione dei lavori) è stato raggiunto entro il 31/12/2022, successivamente sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Sono stati stipulati i contratti con le imprese affidatarie dei lavori e sono stati avviati i lavori (ad eccezione dell'intervento presso l'IPSIA di Vittoria, per il quale l'inizio dei lavori avverrà nei prossimi giorni). Lo stato di avanzamento delle procedure è in linea con la scadenza del secondo traguardo (avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023).

Successivamente, con D.D.G. Unità Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 45/2022, sono stati finanziati, a valere sulla *Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 (M4C1I1.3): “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” – Next GenerationEU*, i seguenti interventi:

CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
F75E22000070006	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	1.889.860,28	Verbale di verifica e Validazione del 30/08/2023 (Affidamento servizi Progettazione e D.L. con D.D. RG1312/RS419 prot. 10257 del 18/05/2023)
F85E22000210006	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO SN. COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	1.890.000,00	Verbale di verifica e Validazione del 30/08/2023 (Affidamento servizi Progettazione e D.L. con D.D. RG1306/RS415 prot. 10252 del 18/05/2023)

Anche per questi interventi è stato sottoscritto il relativo accordo di concessione del finanziamento, che prevede i seguenti traguardi ed obiettivi per l'esecuzione delle opere:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024 – Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026 – Milestone ITA	Certificato di collaudo

Per entrambi gli interventi i progetti è stata effettuata la verifica preventiva della progettazione e sottoscritto dal RUP il verbale di Validazione in data 30/08/2023, in linea con il primo traguardo.

Sono in corso le procedure preliminari alla pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori, in linea con il secondo traguardo (aggiudicazione dei lavori entro il 31/12/2023).

Infine, con il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022 come modificato ed integrato dal D.M. n. 31 del 28/02/2023, sono stati integrati i fondi della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, e finanziate le seguenti opere, mediante lo scorrimento delle graduatorie per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola:

CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
F57G22000030006	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - VIA HO CHI MIN - COMISO. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	600.000,00	aggiudicazione con D.D. 2391/757 prot. 18482 del 15/09/2023 Inizio lavori il 23/10/2023, giusto verbale del D.L.
F47G22000100006	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - C.DA BOMMACCHIELLA - SCICLI. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	637.788,50	aggiudicazione con D.D. 2380/756 prot. 18479 del 15/09/2023 Inizio lavori il 11/10/2023, giusto verbale del D.L.

Tali interventi, essendo stati recepiti nella M4C1I3.3, dovranno rispettare il medesimo cronoprogramma di avanzamento:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei Lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Entro i termini previsti sono già stati raggiunti il primo ed il secondo traguardo.

Agli interventi finanziati direttamente con fondi PNRR si affiancano, in un’ottica di sinergia e supporto, le risorse del Fondo Nazionale per la Coesione territoriale. In tale ambito, con il D.L. 91 del 20/06/2017 convertito con modificazioni dalla L. 123 del 03/08/2017 e successiva ripartizione operata con D.P.C.M. del 17/12/2021 (*Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale*), sono state assegnate a questo Ente risorse pari a €500.000,00 a valere sul *Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale*. In linea con le scadenze per l’utilizzo delle risorse, in data 18 febbraio 2023, sono stati pubblicati i seguenti Bandi:

- Concorso di progettazione in due gradi dal titolo: “CASE CANTONIERE: LE SENTINELLE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO”;
- Concorso di progettazione in due gradi dal titolo: “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO MODICA-SORDA”

Per entrambe le procedure concorsuali sono terminate e, per la seconda procedura, è in corso di affidamento, al vincitore, il servizio di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi stralcio (come previsto nel bando di concorso).

La “Unità di Progetto per il monitoraggio del P.N.R.R.” intersettoriale, costituita con Determinazione del Commissario Straordinario del 25 ottobre 2022 prot. n. 21126, n. 2692 di Registro Generale e n. 162 del Registro di Presidenza, esplica una continua attività di *governance* per il monitoraggio e il controllo degli interventi finanziati con fondi P.N.R.R.

Sono implementate con regolarità anche le attività di rendicontazione degli interventi sul portale dedicato REGIS del Ministero dell’Economia e delle Finanze in accordo con le “Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che specificano modalità e documenti necessari per l’erogazione dei fondi in relazione allo stato di avanzamento e realizzazione delle opere.

Dal punto di vista attuativo, considerate anche le risorse umane disponibili all'Ente, si è adottata la strategia più efficiente ed efficace optando per l'acquisizione di specifici servizi di progettazione e direzione dei lavori esterni, mantenendo le funzioni di coordinamento e controllo all'interno dell'Ente.

Il Dirigente del Settore IV

Ing. Carlo Sinatra

