



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

U.O.A. – SEGRETERIA GENERALE

U.O.C. 3 – Controlli interni

Inviata solo a mezzo mail

Al Commissario Straordinario del L.C.C. di Ragusa
segreteria@provincia.ragusa.it

Al Direttore Generale del L.C.C. di Ragusa
direttore@provincia.ragusa.it

Al Segretario Generale del L.C.C. di Ragusa
segretario.generale@provincia.ragusa.it

Oggetto: Controllo strategico: Verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico P.N.R.R.

2° Semestre anno 2024

A1B7.3 Controllo strategico: verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico PNRR

In riferimento all'attività A1.B7.3 del Piano di Performance 2024, la UOC 3 degli uffici di segreteria generale, ha il compito, attraverso il controllo strategico esercitato dall'Organismo di controllo di gestione e strategico integrato, di procedere alla verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico PNRR.

L'Unità di progetto intersettoriale per il Monitoraggio del PNRR, costituita con determinazione del Commissario straordinario n°2692/2022, è un'unità intersettoriale ed esplica una continua attività di governance per il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati con fondi PNRR. Di questa

unità sono componenti per la UOC 3 della Segreteria generale (controlli interni) la responsabile Sig.ra Maria Concetta Di Rosa ed il Dott. Salvatore Massari.

L'Unità di cui trattasi, si è riunita, in data 10 dicembre 2024 per le finalità di supporto al controllo e alla rendicontazione dei piani di intervento di edilizia scolastica finanziati con oneri a carico del P.N.R.R.

Per avere un quadro più ampio dell'unità, si specifica che della stessa fa parte altro personale dell'Ente che si occupa di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicazione sul sito internet istituzionale e controlli di regolarità contabile.

Nella riunione svoltasi con i componenti dell'Unità intersettoriale per il Monitoraggio al fine di essere aggiornati in tempo reale sullo stato dei lavori, il RUP Ing. Filippo Agosta riferisce che sono stati rispettati i tempi dettati dai cronoprogrammi per la conclusione dei lavori, che tutti i lavori sono stati consegnati e che se ne prevede il completamento entro il 31/12/2025 ad eccezione del progetto per l'adeguamento sismico dell'I.P.S.A.R Principe Grimaldi corpo G di Modica in via degli Oleandri 19 i cui lavori sono già stati ultimati in data 22/02/2024 (scadenza naturale entro il 31/03/2026) e del progetto per l'adeguamento sismico dell'I.I.S. - Vico- Umberto I- Gagliardi – di Ragusa, relativamente agli spogliatoi annessi alla Palestra di Viale dei Platani 18 i cui lavori sono stati consegnati il 24/08/2023 ed ultimati il 30/07/2024. (scadenza naturale entro il 31/03/2026)

In una successiva relazione, a firma del Dirigente del IV settore, inviata all'Organismo di Controllo di Gestione e strategico in data 23/01/2025 prot. n° 0002122 (Allegato A) e successivamente discussa ed approfondita con il Rup. Ing. Filippo Agosta durante l'incontro svoltosi, con l'Organismo di controllo di gestione e strategico, in data 29 gennaio 2025, si riferisce in dettaglio che i lavori relativi al piano d'interventi approvato con D.M. n° 13 dell'8/01/2021 sono stati consegnati nell'anno 2022 e potrebbero essere ultimati anche nel 2025 prima della loro naturale scadenza prevista per il 31/03/2026.

I lavori compresi nella Missione 4 – Piano d'interventi approvato con D.M. n. 217 del 15/07/2021 per il Miglioramento Sismico dell'I.I.S. Cataudella di Scicli sito in via Primula, i lavori di adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Carducci sito in Comiso via Roma ed i lavori di adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo Scientifico e Classico "G. Mazzini e S. Cannizzaro siti in Vittoria in via Iacono n° 2, che sono stati consegnati per tutti gli edifici nell'anno 2023, sono in corso di esecuzione e si prevede che potranno essere ultimati ampiamente entro la scadenza del 31/03/2026.

Riguardo agli interventi che sono stati finanziati con il D.D.G. n. 45/2022 ossia la costruzione di una palestra presso l'I.I.S. G. Curcio di Ispica in via Asinara e la Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede di Modica in via Fabrizio i lavori sono stati consegnati a marzo 2024 e quindi tutti i traguardi alla data del 31 dicembre 2024 sono stati raggiunti come previsto, secondo il cronoprogramma stabilito; in rapporto allo stato dei lavori, ad oggi, si prevede che potranno essere ultimati entro la data di scadenza che è quella del 31/03/2026.

Per gli interventi previsti con il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022 come modificato ed integrato dal D.M. n°31 del 28/02/2023 sono state finanziate due opere, la Riqualificazione delle aree sportive all'aperto di via Ho-Chi-Min a Comiso e la Riqualificazione delle aree sportive all'aperto in c.da Bommacchiella a Scicli., relativamente a questi progetti ,entro i termini previsti sono stati raggiunti i primi due traguardi del cronoprogramma che li datava nell'anno 2023. Nella relazione il dirigente dichiara che l'esecuzione dei lavori è in linea per il rispetto del traguardo di -conclusione lavori- prevista comunque per il 2026.

Per quanto riguarda l'attività attuativa, in considerazione delle risorse umane dell'Ente, è stata adottata la strategia, considerata più efficiente ed efficace per l'Ente optando per l'acquisizione di specifici servizi di progettazione e direzione dei lavori esterni, mantenendo le funzioni di controllo e coordinamento all'interno dell'Ente; anche alcune funzioni di contenuta progettazione e direzione dei lavori sono state svolte in house.

Dall'incontro con l'ing. Filippo Agosta e dalla conclusione della relazione inviata dal dirigente del IV settore si auspica che, stante lo stato di avanzamento e di attuazione degli interventi finanziati con i fondi PNRR, gli stessi potranno essere ultimati entro il 31/12/2025.

Si dà atto che questa relazione di verifica verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente, sia nella sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" sia nella sezione "Attuazione Misure PNRR".

La presidente
Avv. Eleonora Caruso

I componenti
Avv. Giovanni Bongiorno

Avv. Giuseppe Rizza

Segreteria del Controllo di Gestione e Strategico integrato

La Responsabile del servizio

Maria Concetta Di Rosa

Maria Concetta Di Rosa

Allegato A



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE

U.O.C. 3 – Servizi all'edilizia, Porto di Pozzallo,
servizi manutentivi, Gestione amministrativa
del patrimonio immobiliare

All' **Organismo di controllo di gestione strategico**

SEDE

controlli.interni@provincia.ragusa.it

Oggetto: Trasmissione documento Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR.

In allegato si trasmette la relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR aggiornata a tutto il 31/12/2024.



Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Filippo Agosta)



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE

U.O.C. 3 – Servizi all’edilizia, Porto di Pozzallo,
servizi manutentivi, Gestione amministrativa
del patrimonio immobiliare



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR al 31 dicembre 2024

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è beneficiario dei seguenti finanziamenti nel settore dell’edilizia scolastica, già autorizzati dal Ministero dell’Istruzione:

- *Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (M4C1I3.3) – Piano interventi approvato con D.M. n. 13 del 8/1/2021:*

PRIORITÀ	CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
1	F59C17000030006	IPSIA DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	3.500.000,00	Lavori consegnati il 21/11/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3472/RS1014 prot. 26236 del 30/12/2022)
2	F71B21004240001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA VIA ASINARA S.N.C.	895.680,50	Lavori consegnati il 01/08/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3479/RS1021 prot. 26245 del 30/12/2022)
3	F71B21004250001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA VIA DEGLI STUDI S.N.C.	1.721.580,30	Lavori consegnati il 24/07/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3497/RS1030 prot. 26242 del 30/12/2022)

- **Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (M4C1I3.3) – Piano degli interventi approvato con D.M. n. 217 del 15/7/2021:**

PRIORITÀ	CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
1	F43F2000000001	MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C.	4.300.000,00	Lavori consegnati il 05/09/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3473/RS1015 prot. 26233 del 30/12/2022)
2	F51B21000900001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO VIA ROMA S.N.C..	2.750.000,00	Lavori consegnati il 04/10/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3476/RS1018 prot. 26243 del 30/12/2022)
3	F51B21000950001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA VIA IACONO N. 2.	907.500,00	Lavori consegnati il 26/07/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3478/RS1020 prot. 26244 del 30/12/2022)
4	F81B21001370001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19	73.371,10	Lavori consegnati il 19/07/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3392/RS995 prot. 26239 del 30/12/2022); Lavori ultimati in data 22/02/2024
5	F21B21001100001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA VIALE DEI PLATANI N. 180.	44.257,00	Lavori consegnati il 24/08/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3529/RS1041 prot. 26240 del 30/12/2022); Lavori ultimati in data 30/07/2024

Entrambi i piani degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati con risorse nazionali, sono confluiti tra i c.d. “*interventi in essere*” (o “*non nativi*”) del PNRR e Finanziati dall’Unione europea nell’ambito del fondo NextGenerationEU (Recovery Fund). Per tutti gli interventi di consolidamento sismico riportati sopra, è stato sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione un Addendum all’accordo di concessione del finanziamento che prevede i seguenti traguardi ed obiettivi:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Tutti i traguardi sono stati raggiunti nei tempi previsti. Alla data odierna l'intervento di adeguamento sismico del corpo G dell'Istituto Grimaldi di Modica (n. 4 nella superiore tabella) e l'intervento di adeguamento degli spogliatoi dell'IIS Vico-Umberto I-Gagliardi (n. 5 nella superiore tabella) sono stati ultimati. Per gli altri interventi, i lavori sono in corso di esecuzione ed in relazione al cronoprogramma si prevede che possano essere ultimati entro la scadenza del 31/03/2026.

Successivamente, con D.D.G. Unità Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 45/2022, sono stati finanziati, a valere sulla **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” (M4C1I1.3) – Next GenerationEU**, i seguenti interventi:

CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
F75E22000070006	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	2.078.846,31	Determina di aggiudicazione n. 3179/1003 del 20/12/2023 prot. 25390. Verbale di verifica e Validazione del 30/08/2023 (Affidamento servizi Progettazione e D.L. con D.D. RG1312/RS419 prot. 10257 del 18/05/2023) Consegna dei Lavori il 27/03/2024
F85E22000210006	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO SN. COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	2.079.000,00	Determina di aggiudicazione n. 3178/1002 del 20/12/2023 prot. 25386. Verbale di verifica e Validazione del 30/08/2023 (Affidamento servizi Progettazione e D.L. con D.D. RG1306/RS415 prot. 10252 del 18/05/2023) Consegna dei Lavori il 26/03/2024

Anche per questi interventi è stato sottoscritto il relativo accordo di concessione del finanziamento, che prevede i seguenti traguardi ed obiettivi per l'esecuzione delle opere:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024 – Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026 – Milestone ITA	Certificato di collaudo

Alla data odierna tutti i traguardi sono stati raggiunti nei termini previsti, i lavori sono in corso di esecuzione ed in relazione al cronoprogramma si prevede che possano essere ultimati entro la scadenza del 31/03/2026.

Infine, con il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022 come modificato ed integrato dal D.M. n. 31 del 28/02/2023, sono stati integrati i fondi della **Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (M4C1I3.3)**, e finanziate le seguenti opere, mediante lo scorrimento delle graduatorie per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola:

CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
F57G22000030006	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - VIA HO CHI MIN - COMISO. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	600.000,00	aggiudicazione con D.D. 2391/757 prot. 18482 del 15/09/2023 Avvio lavori il 23/10/2023, giusto verbale del D.L.
F47G22000100006	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - C.DA BOMMACCHIELLA - SCICLI. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	637.788,58	aggiudicazione con D.D. 2380/756 prot. 18479 del 15/09/2023 Avvio lavori il 11/10/2023, giusto verbale del D.L.

Tali interventi, essendo stati recepiti nella M4C1I3.3, dovranno rispettare il medesimo cronoprogramma di avanzamento:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei Lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Entro i termini previsti sono già stati raggiunti il primo ed il secondo traguardo. L'esecuzione dei lavori è in linea per il rispetto del traguardo di "conclusione dei lavori".

La "Unità di Progetto per il monitoraggio del P.N.R.R." intersettoriale, costituita con Determinazione del Commissario Straordinario del 25 ottobre 2022 prot. n. 21126, n. 2692 di Registro Generale e n. 162 del Registro di Presidenza, esplica una continua attività di *governance* per il monitoraggio e il controllo degli interventi finanziati con fondi P.N.R.R.

Sono implementate con regolarità anche le attività di rendicontazione degli interventi sul portale dedicato REGIS del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con le "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che specificano modalità e documenti necessari per l'erogazione dei fondi in relazione allo stato di avanzamento e realizzazione delle opere.

Dal punto di vista attuativo, considerate anche le risorse umane disponibili all'Ente, si è adottata la strategia più efficiente ed efficace optando più frequentemente per l'acquisizione di specifici servizi di

progettazione e direzione dei lavori esterni, mantenendo le funzioni di coordinamento e controllo oltre che in misura contenuta di progettazione e direzione dei lavori all'interno dell'Ente.

Allo stato attuale si prevede che, stante lo stato di avanzamento e di attuazione degli interventi finanziati con i fondi PNRR, gli stessi possano essere ultimati entro il 31/12/2025.

Il Dirigente del Settore IV

Ing. Carlo Sinatra

