



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE FINANZE E CONTABILITA'
Interventi PNRR -pagamenti effettuati alla data del 30/11/2025

INTERVENTO	Interventi attivati/d a attivare	Missione	Compone	Investimento	Titolarità	Importo Finanziamento	Somme Impegnate/ Accertate	Somme incassate	Somme Anticipate	Importi Liquidati e Pagati	Ultimo pagamento	CAPITOLO
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO S.N., COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F85E22000210006	attivato	4	1	1.3	MIM	2.079.000,00	1.644.981,14	647.348,56	238.424,28	885.772,84	M.6197 del 27/11/2025 € 27.780,68	2533/108
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F75E22000070006	attivato	4	1	1.3	MIM	2.078.846,31	1.651.656,28	735.572,64	58.264,84	793.837,48	M.5641 del 29/10/2025 € 1.569,04	2533/109
IPSIA DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F59C17000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	3.500.000,00	2.468.603,58	1.129.838,63	40.893,67	1.170.732,30	M.5639 del 29/10/2025 € 2.829,67	2533/102
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA ASINARA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F71B21004240001	attivato	4	1	3.3	MIM	895.680,50	813.258,46	485.299,32	25.307,51	510.606,83	M.5637 del 29/10/2025 € 879,86	2533/103*
MMADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA DEGLI STUDI S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F71B21004250001	attivato	4	1	3.3	MIM	1.721.580,30	1.288.718,82	741.766,62	330.475,63	1.072.242,25	M.5638 del 29/10/2025 € 1.204,87	2533/104
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F43F20000000001	attivato	4	1	3.3	MIM	4.300.000,00	3.130.656,50	1.986.544,29	5.773,41	1.992.317,70	M.5633 del 29/10/2025 € 4.844,56	2533/101
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F51B21000900001	attivato	4	1	3.3	MIM	2.750.000,00	2.037.406,25	750.000,00	0,00	438.504,15	M.5634 del 29/10/2025 € 2.814,24	2533/100
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA (RG) IN VIA IACONO N. 2. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F51B21000950001	attivato	4	1	3.3	MIM	907.500,00	718.726,80	247.500,00	257.643,39	505.143,39	M.6199 del 27/11/2025 €124.005,95	2533/105
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA (RG) IN VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F81B21001370001	attivato	4	1	3.3	MIM	73.371,10	64.210,28	53.708,02	2.070,39	55.778,41	M.5632 del 29/10/2025 € 69,36	2533/106
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA IN VIALE DEI PLATANI N. 180. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F21B21001100001	attivato	4	1	3.3	MIM	44.257,00	47.758,65*	37.442,10	3.634,33	41.076,43	M.5654 del 31/10/2025 € 3.572,11	2533/107
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI VIA HO CHI MIN DELL'I.I.S. G. CARDUCCI DI COMISO (RG), COD. EDIFICIO 0880030778 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F57G22000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	600.000,00	467.884,90	180.000,00	207.929,09	387.929,09	M.5643 del 29/10/2025 € 485,19	2533/110
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI C.DA BOMMACCHIELLA DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI (RG), COD. EDIFICIO 0880110645 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F47G22000100006	attivato	4	1	3.3	MIM	637.788,58	503.433,14	192.485,84	271.231,28	463.717,12	M.5642 del 29/10/2025 € 537,17	2533/111

ISTITUTO		Obiettivo			Traguardo			Importo Contrattuale (comprensivo delle variazioni)	Ultimo SAL (data)	Ultimo SAL importo	Lavori eseguiti non contabilizzati (Stima del DL)	Percentuale di avanzamento	Aumento importo contrattuale <50% - art. 120 c.1 lett. c	Aumento importo contrattuale <15% - art. 120 c. 3	NOTE
		INIZIO DEI LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO											
CATAUDELLA (SCICLI), CUP: F43F20000000001	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	2.277.157,32 €	16/12/2025	2.116.701,39 €	0,00 €	92,95%	-	-	Il lavoro è stato eseguito mediante tre successive consegne parziali, per dare la possibilità all'Istituto di utilizzare le parti di struttura ove non si trovava il cantiere. La fine dei lavori, da ultimo verbale di consegna è prevista per il 08/03/2026			
	EFFETTIVO	05/09/2023	-												
CARDUCCI (COMISO), CUP: F51B21000900001	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	1.937.559,08 €	Presentato il 16/12/2025, controlli in corso	360.394,14 €	0,00 €	18,60%	645.371,58 €	-	Durante l'esecuzione dell'intervento si sono dovute risolvere situazioni impreviste per sorpresa geologica. Ciò ha reso necessario la revisione delle calcolazioni e la modifica del progetto autorizzato. E' in corso l'approvazione della variante che prevede il termine dei lavori al 15/06/2026. L'importo contrattuale era di 1292187,50, quello di perizia e riportato nella colonna a sinistra			
	EFFETTIVO	04/10/2023	-												
MAZZINI (VITTORIA), CUP: F51B21000950001	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	408.388,00 €	05/11/2025	386.735,98 €	21.652,02 €	100,00%	-	-				
	EFFETTIVO	26/07/2023	17/10/2025	in corso											
GRIMALDI (MODICA), CUP: F81B21001370001	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	39.491,42 €	14/03/2024	39.491,42 €	0,00 €	100,00%	-	-				
	EFFETTIVO	19/07/2023	22/02/2024	13/03/2024											
UMBERTO I (RAGUSA), CUP: F21B21001100001	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	28.529,72 €	27/03/2025	28.529,27 €	0,00 €	100,00%	-	2.074,77 €				
	EFFETTIVO	24/08/2023	30/07/2024	28/03/2025											
IPSIA (VITTORIA), CUP: F59C17000030006	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	1.950.237,09 €	24/02/2025	715.434,84 €	454.565,16 €	59,99%	-	-	La relazione del D.L. del 16/12/2025 comunica che l'avanzamento reale dei lavori è del 60% circa, equivalente ad un importo netto dei lavori di € 1.170.000			
	EFFETTIVO	21/11/2023	-												
CURCIO (ISPICA VIA ASINARA), CUP: F71B21004240001	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	619.597,51 €	27/11/2025	619.597,51 €	0,00 €	100,00%	206.532,48 €	-	La variazione contrattuale con utilizzo del ribasso è già stata valutata ed approvata dal MIM			
	EFFETTIVO	01/08/2023	12/06/2025	in corso											
CURCIO (ISPICA VIA DEGLI STUDI), CUP: F71B21004250001	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	1.245.878,46 €	19/02/2025	826.147,17 €	419.731,29 €	100,00%	415.292,82 €	-	La perizia di variante e suppletiva è stata consegnata, ma sono state richieste delle modifiche tecniche in corso di redazione dalla D.L. L'importo suppletivo, in seguito alle modifiche della Perizia, potrebbe essere leggermente differente			
	EFFETTIVO	24/07/2023	01/08/2025	in corso											
NUOVA PALESTRA PRESSO ARCHIMEDE (MODICA), CUP: F85E22000210006	PREVISTO	31/03/2024	31/03/2026	30/06/2026	1.277.580,36 €	Presentato il 16/12/2025, controlli in corso	950.114,45 €	0,00 €	74,37%	-	22.142,96 €	L'ultimazione, secondo cronoprogramma (non consegnato) aggiornato prevede fine lavori entro febbraio 2026. E' in corso l'approvazione di una variante suppletiva che prevede che il termine di ultimazione sia prorogato di 90gg con scadenza il 01/03/2026. L'importo contrattuale era di € 1.255.437,40, mentre quello di perizia è riportato nella colonna corrispondente a sinistra			
	EFFETTIVO	26/03/2024	-												
NUOVA PALESTRA PRESSO CURCIO (ISPICA, VIA ASINARA), CUP: F75E22000070006	PREVISTO	31/03/2024	31/03/2026	30/06/2026	1.233.810,45 €	03/12/2025	927.327,38 €	306.483,07 €	100,00%	-	22.165,02 €	L'impresa ha comunicato di aver ultimato i lavori il 05/12/2025. Sono in corso gli accertamenti del D.L. per l'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori			
	EFFETTIVO	27/03/2024	05/12/2025												
RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - VIA HO CHI MIN - COMISO CUP: F57G22000030006	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	357.248,71 €	09/07/2025	353.477,64 €	3.771,07 €	100,00%	-	19.486,67 €				
	EFFETTIVO	23/10/2023	08/01/2025	in corso											
RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - C.DA BOMMACCHIELLA - SCICLI CUP: F47G22000100006	PREVISTO	30/11/2023	31/03/2026	30/06/2026	422.702,39 €	01/10/2025	422.630,15 €	72,24 €	100,00%	-	52.403,16 €				
	EFFETTIVO	11/10/2023	01/07/2025	in corso											
1.267.196,88 €													118.272,58 €		

	Interventi già ultimati, collaudo in corso
	Interventi in linea con le scadenze PNRR
	Interventi in ritardo con le scadenze PNRR
	Interventi con TARGET raggiunto totalmente completati