



# ***LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA***

## **Organismo di controllo di Gestione e Strategico Integrato**

**Verifica sulla stato di attuazione dei progetti finanziati con i fondi  
P.N.R.R.**

### **Controllo strategico**

**1° Semestre anno 2023**

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla *performance* riguardo alle attività che si svolgono in questo caso per gli obiettivi da raggiungere relativamente a quanto finanziato con i fondi del PNRR.

Per effettuare la Verifica di cui trattasi, l'Organismo di controllo di gestione e strategico integrato, ha preso in considerazione i dati forniti dal dirigente del IV settore Ing. Sinatra al quale con nota prot.n. 11786 del 7/06/2023 è stato richiesto lo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico del PNRR aggiornati al 30 giugno 2023, il dirigente con nota prot. 0013376 del 27 giugno ha risposto all'Organismo in maniera chiara e schematica.

L'organismo riunitosi in data 29 giugno ha preso visione della nota inviata dal dirigente ricavando i dati e le informazioni che seguono:

per quanto concerne tutti i progetti riguardanti la Missione 4 relativamente al piano interventi approvato con D.M. n.13 dell'8/01/2021 si da atto che sono stati aggiudicati i lavori.

I componenti hanno verificato le Determine Dirigenziali di aggiudicazione dei Lavori la Det. 3472/2022 Affidamento dei lavori relativi al progetto "I.P.S.I.A. di Vittoria - Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento energetico - completamento" (CUP F59C17000030006 - CIG 9443439C61), finanziato dall'Unione Europea **NextGenerationEU (PNRR)**. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico AEMME s.r.l. con sede legale a Favara (AG). Accertamento e impegno della spesa. Classificazione M4C1I3.03.

La Determina n° 3479/2022 Affidamento dei lavori relativi al progetto "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c." (CUP F71B21004240001 - CIG 9501622A83), finanziato dall'Unione Europea **NextGenerationEU (PNRR)**. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico Gresy Appalti s.r.l. con sede legale a Maletto (CT). Accertamento e impegno della spesa. Classificazione M4C1I3.03.

La Determina n.3497/2022 Affidamento dei lavori relativi al progetto "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c." (CUP F71B21004250001 - CIG 950250425F), finanziato dall'Unione Europea **NextGenerationEU (PNRR)**. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni s.r.l. con sede legale a Bronte (CT). Accertamento e impegno della spesa. Classificazione M4C1I3.03.

Con ulteriori Determine Dirigenziali sono stati aggiudicati i lavori relativamente al piano degli interventi approvato con D.M. n. 217 del 15/07/2021 Det. n: 3473/2022 – Det- 3476/2022 – Det. 3478/2022- Det. 3392/2022 – Det. 3529/2022

Tutti gli interventi sono stati aggiudicati entro il 31/12/2022, in seguito sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria mentre sono in corso le attività di coordinamento con gli istituti scolastici coinvolti per l'effettivo inizio dei lavori che comunque si prevede entro il mese di luglio.

Per tutti gli interventi di consolidamento sismico riportati sopra, è stato sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione un Addendum all'accordo di concessione del finanziamento che prevede i seguenti traguardi ed obiettivi:

<b>Attività</b>	<b>Termine Ultimo</b>	<b>Documento richiesto</b>
Aggiudicazione Lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei Lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale ultimazione lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

L'Organismo rileva che gli obiettivi, relativi al D.M n 13/2021 e 217/2021 sono stati raggiunti in anticipo rispetto ai tempi previsti come si può leggere dalla tabella sopra riportata.

In seguito con il Decreto Direttoriale Ministero Istruzione n. 45 del 4/08/2022 è stato finanziato il "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" e su questo l'intervento della costruzione di una palestra presso l'istituto Curcio di Ispica in via Asinara per cui con Determina Dirigenziale n. 1312/2023 è stato dato l'affidamento dei servizi di aggiornamento della progettazione definitiva/esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza .

E' stato finanziato altresì, con lo stesso Decreto Direttoriale, il progetto per la costruzione della palestra presso l'Istituto Archimede di Modica in via Fabrizio ed anche per quest'opera è già stato fatto l'affidamento dei servizi della progettazione definitiva con Determina Dirigenziale n. 1306/2023.

Anche in questo caso l'Organismo ha preso visione delle Determine del Dirigente e conseguentemente dei tempi entro cui è stato raggiunto il primo step.

Anche per questi interventi è stato sottoscritto il relativo accordo di concessione del finanziamento e per entrambi i lavori si prevede di convocare la conferenza di servizio entro la metà di luglio per concludere le attività di verifica e validazione come previsto al primo step.

Di seguito si riporta la tabella dei tempi relativa a i sopra citati interventi.

<b>Attività</b>	<b>Termine Ultimo</b>	<b>Documento richiesto</b>
Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
Aggiudicazione dei Lavori	Entro il 31 dicembre 2023	Determina di Aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 Marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Infine, con il D.M. 31 del 28/02/2023 sono state integrate e finanziate, tramite uno scorrimento di graduatorie per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, due progetti: 1) La riqualificazione delle Aree sportive all'aperto di via Ho Chi Min a Comiso 2) la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di c.da Bommacchiella a Scicli.

Per questi interventi la progettazione è stata effettuata dal personale in servizio presso il IV settore dell'Ente ed è attualmente in corso di svolgimento; si prevede



di completare l'approvazione dei progetti definitivi esecutivi entro il mese di luglio di quest'anno.

Di seguito la tabella dei tempi di questi ulteriori due interventi:

<b>Attività</b>	<b>Termine Ultimo</b>	<b>Documento Richiesto</b>
Aggiudicazione dei Lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di Aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale ultimazione lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo.

L'organismo di controllo rileva, dallo stato di attuazione, che i tempi di tutti gli interventi sono regolari o anticipati rispetto al piano delle attività , così come si può chiaramente evincere dalle date delle determinazioni del dirigente.

L'Organismo inoltre, ha avuto modo di constatare che l'attività del settore si è svolta nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa, facendo uso del sistema informativo REGIS che supporta attraverso specifiche funzionalità la gestione delle risorse allocate nei conti correnti di tesoreria relativi al PNRR. .

Volendo percentualizzare lo stato di attuazione degli obiettivi legati al settore dell'edilizia scolastica, già autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, e beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi, si può affermare che il primo dei due step previsti per l'anno 2023 è stato raggiunto al 30 giugno 2023 per come segue ipotizzando una percentuale del 100% sulla conclusione del primo step dell'obiettivo secondo i tempi indicati da ogni tabella


- obiettivi, relativi al D.M n 13/2021 e 217/2021 sono stati raggiunti in anticipo rispetto ai tempi previsti. Determina di aggiudicazione 31/12/2022 /- Previsione 15 settembre 2023/ obbiettivo del 1° step raggiunto al 100%.
- Obiettivi relativi al Decreto Direttoriale Ministero Istruzione n. 45 del 4/08/2022 è in corso l'attività per il completamento del 1° step che al al 30 giugno 2023 è stato raggiunto al 90% per completare il 1° step (scadenza al 31 agosto 2023) mancano soltanto le attività di verifica e validazione.
- Obiettivi relativi al D.M. 31 del 28/02/2023 la progettazione è stata effettuata dal personale del 4°SETTORE manca, per il completo raggiungimento del obiettivo relativo al 1° step l'aggiudicazione dei lavori e la relativa determina (Scadenza 15 settembre) raggiungimento del 1° step ( al 30 giugno) al 50%.

Il Presidente dell'Organismo di controllo  
di gestione e strategico integrato  
dott. Marco Corallo



Il Componente

Dott. Sebastiano Occhipinti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sebastiano Occhipinti', written in a cursive style.

