



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

U.O.A. – SEGRETERIA GENERALE

U.O.C. 3 – Controlli interni

Segreteria del Controllo di Gestione e Strategico integrato

Inviata solo a mezzo mail

Ragusa,

Al Commissario Straordinario del L.C.C. di Ragusa
segreteria@provincia.ragusa.it

Al Direttore Generale del L.C.C. di Ragusa
direttore@provincia.ragusa.it

Al Segretario Generale del L.C.C. di Ragusa
segretario.generale@provincia.ragusa.it

Oggetto: Verifica sullo stato di attuazione e sulla gestione dei Fondi P.N.R.R. assegnati per la realizzazione degli interventi. 1° Semestre anno 2024

A1B9.2 **Controllo di gestione:** verifica sulla gestione dei fondi PNRR assegnati per la realizzazione degli interventi

In riferimento all'attività A1.B9.2 del Piano di Performance 2024, la UOC 3 degli uffici di segreteria generale, ha il compito, attraverso il controllo di gestione, di procedere alla verifica sulla gestione dei fondi PNRR assegnati per la realizzazione degli interventi.

La relazione a seguire, riguarda la verifica effettuata soltanto sotto l'ottica del controllo sulla gestione dei fondi PNRR assegnati per la realizzazione degli interventi e non sul controllo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati che riguarda il controllo strategico.

L'Unità di progetto intersettoriale per il Monitoraggio del PNRR, costituita con determinazione del Commissario straordinario n°2692/2022, è un'unità intersettoriale ed esplica una continua attività di governance per il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati con fondi PNRR. Di questa unità sono componenti per la UOC 3 della Segreteria generale (controlli interni) la responsabile Sig.ra Maria Concetta Di Rosa ed il Dott. Salvatore Massari.

L'Unità di cui trattasi, si è riunita, convocata dal Segretario Generale dell'Ente dott. Giampiero Bella, in data 2 maggio 2024 e successivamente in data 2 luglio 2024, per le finalità di supporto al controllo e alla rendicontazione dei piani di intervento di edilizia scolastica finanziati con oneri a carico del P.N.R.R.

Della suddetta unità altri componenti della Segreteria generale, ognuno per le proprie mansioni, da esplicare in seno all'unità, fanno parte : la responsabile dell'Unità di cui trattasi Sig.ra Mariarosaria Schembari per ciò che concerne la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. La sig.ra Giovannella Criscione ed il Sig. Carmelo Spata , per le pubblicazioni sul sito internet istituzionale.

I Ragionieri Militello Giovanni e Digrandi Salvatrice per il Settore III – Finanze e Contabilità, per ciò che concerne i controlli di regolarità contabile e la gestione finanziaria delle risorse assegnate e della rendicontazione contabile.

Per il Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture, gli ingegneri Agosta Filippo e Salvatore Lombardo per ciò che concerne la realizzazione degli interventi nelle diverse fasi, dalla programmazione alla progettazione, dall'appalto al collaudo e alla rendicontazione.

Si da atto, che l'Organismo di controllo di gestione e strategico integrato si è insediato in data 20 maggio 2024, per tanto, per effettuare la Verifica della gestione dei fondi PNRR assegnati sono stati considerati dall'Organismo di controllo di gestione e strategico integrato i dati forniti dagli uffici di ragioneria dell'Ente che sono comunque stati raccolti dalla UOC 3 della Segreteria Generale in qualità di Unità responsabile dei Controlli interni per l'Ente.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è beneficiario di finanziamenti nel settore dell'edilizia scolastica, già autorizzati dal Ministero dell'Istruzione; relativamente a tali benefici è stata verificata la corretta gestione dei fondi gestiti dal 4° settore, Lavori Pubblici ed Infrastrutture, che per competenza, si occupa della realizzazione degli interventi finanziati con i Fondi PNRR Next Generation E.U. destinati all'edilizia scolastica di competenza dell'Ente (Istituti superiori di II grado). La verifica è stata resa possibile e snella grazie agli uffici di Ragioneria dell'Ente che hanno fornito nelle riunioni dell'Unità di progetto intersettoriale per il Monitoraggio del PNRR, le schede di rilevazione dei pagamenti relativamente agli interventi PNRR attivati.

Tali schede, richieste dall'unità UOC 3 di Segreteria generale, aggiornate al 2 aprile 2024, al 31 maggio 2024 ed al 30 giugno 2024 sono allegate a questa verifica. Da tale documentazione, firmata dal dirigente di ragioneria, si evidenzia che gli importi liquidati e pagati durante il primo semestre 2024 procedono in modo regolare e cadenzato secondo i tempi previsti.

Il RUP Ing. Filippo Agosta, ha relazionato sugli investimenti del PNRR alla data del 30 giugno 2024, ricordando che l'Ente in quanto soggetto attuatore ha proceduto ad indire le gare per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

Ha riferito che sono state implementate con regolarità anche le attività di rendicontazione degli interventi sul portale dedicato ReGIS del ministero dell'economia e delle Finanze in accordo, con quelle che sono le linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.



Dalle verifiche svolte si riferisce che con nota assunta al protocollo n. 0011689 del 06/06/2024, la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - ha inviata una nota All'Organo di Revisione dell'Ente ed al Sig. Segretario Generale avente ad oggetto: Monitoraggio interventi PNRR: Richiesta istruttoria.

Tale richiesta, ha lo scopo di monitorare, attraverso una tabella inviata dalla corte dei Conti, lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, e del piano Nazionale Complementare ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 7, d.l. 31/5/2021 n. 77 e dell'art 3. comma 1, L.14/1/1994/ n.20.

I dati richiesti, dovranno essere aggiornati al 30 giugno 2024 e dovranno pervenire alla Sezione della Corte dei Conti entro il 22 luglio 2024.

Si dà atto a tal proposito che con nota protocollo 0014333 dell'11/07/2024 il dirigente del IV settore ing. Carlo Sinatra ha trasmesso, ai Sigg. Revisori dei conti del L.C.C. di Ragusa, la tabella excel con i dati richiesti dalla Corte dei Conti, ai fini del controllo da parte dell'Organo di Revisione e del successivo inoltro, del documento excel, alla Corte dei Conti, entro il prossimo 22 luglio, per quanto richiesto giusta nota prot. 0011686 del 06/06/2024.

Dai controlli effettuati in questi ultimi giorni, i primi del mese di luglio, si dà atto che l'Ente ha ricevuto dal Ministero dell'istruzione e del merito (Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) una nota prot. n. 9507 del 09/07/2024 acquisita al protocollo dell'Ente il 10/07/2024 con il n. 14146, avente ad oggetto: Adempimenti urgenti ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n 19 *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR"* Urgente sollecito.

Con tale nota l'Ente viene informato che "dalle verifiche effettuate sui dati caricati sul sistema ReGIS codesto ente registra un KO finanziario suscettibile di applicazione delle misure previste dall'art. 2 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, nonché dall'accordo di concessione per mancato rispetto dei termini e degli obblighi di monitoraggio" e si chiede all'Ente di aggiornare e/o compilare specifiche sezioni del ReGIS riguardanti le sezioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e per Cup specifici. Tutto dovrà essere aggiornato entro il 15 luglio 2024.

In data 11/07/2024 con nota prot. 0014301 il dirigente del IV settore Ing. Carlo Sinatra ed il RUP Ing. Filippo Agosta hanno risposto alla nota di cui trattasi per come segue: "si rappresenta che questo Ente non riscontra alcun "KO" procedurale nel sistema ReGIS, si ritiene pertanto di aver rispettato i termini e gli obblighi di monitoraggio, avendo compilato ed aggiornato anche la sezione relativa allo stato di avanzamento degli interventi".

In data 17/07/2024 con nota prot. 0014676 il settore IV ha fornito la relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi PNRR aggiornata al 30 giugno 2024 utile a questo organismo per la verifica, degli importi totali di ogni progetto, (allegato prot. 0014676 del 07/07/24) ugualmente utile, per i dati che riporta, per l'ulteriore apposita relazione che sarà redatta dall'Organismo e che sarà incentrata sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico del PNRR (attività A1B7.3 dello Staff di Segreteria generale UOC 3).

A conclusione di questa verifica, si dà atto che sono stati rispettati i tempi dei pagamenti e che, dai dati in possesso di questo organismo, la gestione dei fondi PNRR assegnati per la realizzazione degli interventi non presenta anomalie riguardo al primo semestre dell'anno 2024 per quanto concerne sia la gestione finanziaria delle risorse assegnate sia la rendicontazione contabile.

Si dà atto che questa Verifica verrà pubblicata alla sezione amministrazione trasparente del sito dell'Ente, sia nella sezione che controlli e rilievi sull'Amministrazione sia nella sezione Attuazione Misure PNRR.



La presidente
Avv. Eleonora Caputo

I componenti
Avv. Giovanni Bongiorno

Avv. Giuseppe Rizza

La Resp. Dell'UOC 3 di Segreteria Generale
Maria Concetta Di Rosa




LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE FINANZE E CONTABILITA'
Interventi PNRR attivati-Pagamenti al 02/04/2024

INTERVENTO	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componi	Investimento	Titolari	Data	Importi Liquidati e Pagati	CAPITOLO
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO S.N., COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F85E22000210006	attivato	4	1	1.3	MIM	02/04/24	885,00	2533/108
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F75E22000070006	attivato	4	1	1.3	MIM	02/04/24	87.767,29	2533/109
IPSIA DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F59C17000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	400.510,02	2533/102
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA ASINARA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F71B21004240001	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	57.723,54	2533/103
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA DEGLI STUDI S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F71B21004250001	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	88.821,90	2533/104
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F43F20000000001	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	698.425,02	2533/101
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F51B21000900001	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	420.242,09	2533/100
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA (RG) IN VIA IACONO N. 2. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F51B21000950001	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	153.682,48	2533/105
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA (RG) IN VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F81B21001370001	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	6.079,36	2533/106
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA IN VIALE DEI PLATANI N. 180. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F21B21001100001	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	6.034,32	2533/107
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI VIA HO CHI MIN DELL'I.I.S. G. CARDUCCI DI COMISO (RG), COD. EDIFICIO 0880030778 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F57G22000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	74.555,44	2533/110
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI C.DA BOMMACCHIELLA DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI (RG), COD. EDIFICIO 0880110645 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F47G22000100006	attivato	4	1	3.3	MIM	02/04/24	81.715,84	2533/111

Il Responsabile del Servizio

Rag. Salvatrice Digrandi


Il Dirigente

Dott. Giuseppe Di Giorgio


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE FINANZE E CONTABILITA'
Interventi PNRR attivati-Pagamenti al 31/05/2024

INTERVENTO	Interventi attivati/da attivare	Missione	Comporre	Investimento	Titolarità	Data	Importi Liquidati e Pagati	CAPITOLO
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO S.N., COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F85E22000210006	attivato	4	1	1.3	MIM	31/05/24	76.573,17	2533/108
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F75E22000070006	attivato	4	1	1.3	MIM	31/05/24	354.329,29	2533/109
IPSI DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F59C17000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	577.406,89	2533/102
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA ASINARA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F71B21004240001	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	57.723,54	2533/103
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA DEGLI STUDI S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F71B21004250001	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	88.821,90	2533/104
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F43F20000000001	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	709.148,59	2533/101
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F51B21000900001	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	420.242,09	2533/100
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA (RG) IN VIA IACONO N. 2. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F51B21000950001	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	153.682,48	2533/105
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA (RG) IN VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F81B21001370001	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	50.338,92	2533/106
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA IN VIALE DEI PLATANI N. 180. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F21B21001100001	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	23.077,25	2533/107
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI VIA HO CHI MIN DELL'I.S. G. CARDUCCI DI COMISO (RG), COD. EDIFICIO 0880030778 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F57G22000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	184.995,44	2533/110
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI C.DA BOMMACCHIELLA DELL'I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI (RG), COD. EDIFICIO 0880110645 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F47G22000100006	attivato	4	1	3.3	MIM	31/05/24	192.485,84	2533/111


La Responsabile del Servizio

Rag. Salvatrice Digrandi



Il Dirigente

Dott. Giuseppe Di Giorgio



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE FINANZE E CONTABILITA'
Interventi PNRR attivati-Pagamenti al 30/06/2024

INTERVENTO	Interventi attivati/da attivare	Missione	Comporre	Investimento	Titolarità	Data	Importi Liquidati e Pagati	CAPITOLO
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO S.N., COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F85E22000210006	attivato	4	1	1.3	MIM	30/06/24	89.213,17	2533/108
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F75E22000070006	attivato	4	1	1.3	MIM	30/06/24	366.569,29	2533/109
IPSIA DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F59C17000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	577.406,89	2533/102
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA ASINARA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F71B21004240001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	57.723,54	2533/103
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA DEGLI STUDI S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F71B21004250001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	88.821,90	2533/104
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F43F20000000001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	709.148,59	2533/101
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F51B21000900001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	420.242,09	2533/100
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA (RG) IN VIA IACONO N. 2. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F51B21000950001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	153.682,48	2533/105
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA (RG) IN VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F81B21001370001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	55.165,49	2533/106
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA IN VIALE DEI PLATANI N. 180. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F21B21001100001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	23.077,25	2533/107
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI VIA HO CHI MIN DELL'I.S. G. CARDUCCI DI COMISO (RG), COD. EDIFICIO 0880030778 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F57G22000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	184.995,44	2533/110
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI C.DA BOMMACCHIELLA DELL'I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI (RG), COD. EDIFICIO 0880110645 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F47G22000100006	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/24	192.485,84	2533/111

La Responsabile del Servizio
Rag. Salvatrice Digrandi



Il Dirigente
Dott. Giuseppe Di Giorgio





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

**SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE**

U.O.C. 3 – Servizi all'edilizia, Porto di Pozzallo,
servizi manutentivi, Gestione amministrativa
del patrimonio immobiliare

Inviata solo a mezzo m/pec

Ragusa,

Alla Segreteria Generale
c.a. Responsabile U.O.C. 3
maricetta.dirosa@provincia.ragusa.it

Oggetto: inoltro relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR al 30 giugno 2024

Con la presente si trasmette in uno alla presente la relazione in parola.

Distinti saluti

Si allega alla presente:

- *Relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR al 30 giugno 2024.*

Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE

U.O.C. 3 – Servizi all'edilizia, Porto di Pozzallo,
servizi manutentivi, Gestione amministrativa
del patrimonio immobiliare

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR al 30 giugno 2024

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è beneficiario dei seguenti finanziamenti nel settore dell'edilizia scolastica, già autorizzati dal Ministero dell'Istruzione:

- **Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (M4C1I3.3)** – Piano interventi approvato con D.M. n. 13 del 8/1/2021:

PRIORITÀ	CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
1	F59C17000030006	IPSIA DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	3.500.000,00	Lavori consegnati il 21/11/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3472/RS1014 prot. 26236 del 30/12/2022)
2	F71B21004240001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA VIA ASINARA S.N.C.	895.680,50	Lavori consegnati il 01/08/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3479/RS1021 prot. 26245 del 30/12/2022)
3	F71B21004250001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA VIA DEGLI STUDI S.N.C.	1.721.580,30	Lavori consegnati il 24/07/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3497/RS1030 prot. 26242 del 30/12/2022)

- **Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e**

riqualificazione dell'edilizia scolastica (M4C1I3.3) – Piano degli interventi approvato con D.M. n. 217 del 15/7/2021:

PRIORITÀ	CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
1	F43F2000000001	MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C.	4.300.000,00	Lavori consegnati il 05/09/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3473/RS1015 prot. 26233 del 30/12/2022)
2	F51B21000900001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO VIA ROMA S.N.C..	2.750.000,00	Lavori consegnati il 04/10/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3476/RS1018 prot. 26243 del 30/12/2022)
3	F51B21000950001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA VIA IACONO N. 2.	907.500,00	Lavori consegnati il 26/07/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3478/RS1020 prot. 26244 del 30/12/2022)
4	F81B21001370001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19	73.371,10	Lavori consegnati il 19/07/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3392/RS995 prot. 26239 del 30/12/2022)
5	F21B21001100001	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA VIALE DEI PLATANI N. 180.	44.257,00	Lavori consegnati il 24/08/2023, giusto verbale del D.L. (aggiudicazione con D.D. RG3529/RS1041 prot. 26240 del 30/12/2022)

Entrambi i piani degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati con risorse nazionali, sono confluiti tra i c.d. "interventi in essere" (o "non nativi") del PNRR e Finanziati dall'Unione europea nell'ambito del fondo NextGenerationEU (Recovery Fund).

Per tutti gli interventi di consolidamento sismico riportati sopra, è stato sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione un Addendum all'accordo di concessione del finanziamento che prevede i seguenti traguardi ed obiettivi:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Tutti i traguardi sono stati raggiunti nei tempi previsti. Alla data odierna l'intervento di adeguamento sismico del corpo G dell'Istituto Grimaldi di Modica (n. 4 nella superiore tabella) è stato

Anno -

ultimato. Per gli altri interventi, i lavori sono in corso di esecuzione ed in relazione al cronoprogramma si prevede che possano essere ultimati entro la scadenza del 31/03/2026.

Successivamente, con D.D.G. Unità Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 45/2022, sono stati finanziati, a valere sulla *Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” (MAC1I1.3) – Next GenerationEU*, i seguenti interventi:

CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
F75E22000070006	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	2.078.846,31	Determina di aggiudicazione n. 3179/1003 del 20/12/2023 prot. 25390. Verbale di verifica e Validazione del 30/08/2023 (Affidamento servizi Progettazione e D.L. con D.D. RG1312/RS419 prot. 10257 del 18/05/2023) Consegna dei Lavori il 27/03/2024
F85E22000210006	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO SN. COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	2.079.000,00	Determina di aggiudicazione n. 3178/1002 del 20/12/2023 prot. 25386. Verbale di verifica e Validazione del 30/08/2023 (Affidamento servizi Progettazione e D.L. con D.D. RG1306/RS415 prot. 10252 del 18/05/2023) Consegna dei Lavori il 26/03/2024

Anche per questi interventi è stato sottoscritto il relativo accordo di concessione del finanziamento, che prevede i seguenti traguardi ed obiettivi per l'esecuzione delle opere:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024 – Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026 – Milestone ITA	Certificato di collaudo

Alla data odierna tutti i traguardi sono stati raggiunti nei termini previsti, i lavori sono in corso di esecuzione ed in relazione al cronoprogramma si prevede che possano essere ultimati entro la scadenza del 31/03/2026.

Infine, con il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022 come modificato ed integrato dal D.M. n. 31 del 28/02/2023, sono stati integrati i fondi della **Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (M4C1I3.3)**, e finanziate le seguenti opere, mediante lo scorrimento delle graduatorie per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola:

CUP	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
F57G22000030006	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - VIA HO CHI MIN - COMISO. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	600.000,00	aggiudicazione con D.D. 2391/757 prot. 18482 del 15/09/2023 Avvio lavori il 23/10/2023, giusto verbale del D.L.
F47G22000100006	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - C.DA BOMMACCHIELLA - SCICLI. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	637.788,58	aggiudicazione con D.D. 2380/756 prot. 18479 del 15/09/2023 Avvio lavori il 11/10/2023, giusto verbale del D.L.

Tali interventi, essendo stati recepiti nella M4C1I3.3, dovranno rispettare il medesimo cronoprogramma di avanzamento:

Attività	Termine ultimo	Documento richiesto
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei Lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Entro i termini previsti sono già stati raggiunti il primo ed il secondo traguardo. L'esecuzione dei lavori è in linea per il rispetto del traguardo di "conclusione dei lavori".

La "Unità di Progetto per il monitoraggio del P.N.R.R." intersettoriale, costituita con Determinazione del Commissario Straordinario del 25 ottobre 2022 prot. n. 21126, n. 2692 di Registro Generale e n. 162 del Registro di Presidenza, esplica una continua attività di *governance* per il monitoraggio e il controllo degli interventi finanziati con fondi P.N.R.R.

Sono implementate con regolarità anche le attività di rendicontazione degli interventi sul portale dedicato REGIS del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con le "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che specificano modalità e documenti necessari per l'erogazione dei fondi in relazione allo stato di avanzamento e realizzazione delle opere.

Dal punto di vista attuativo, considerate anche le risorse umane disponibili all'Ente, si è adottata la strategia più efficiente ed efficace optando più frequentemente per l'acquisizione di specifici servizi di progettazione e direzione dei lavori esterni, mantenendo le funzioni di coordinamento e controllo oltre che in misura contenuta di progettazione e direzione dei lavori all'interno dell'Ente.



Il Dirigente del Settore IV
Ing. Carlo Sinatra

ing. Carlo Sinatra