



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Organismo di controllo di Gestione e Strategico Integrato

**Verifica sulla gestione dei Fondi P.N.R.R. assegnati per la realizzazione degli
interventi**

Controllo di gestione

1° Semestre anno 2023

Il controllo di gestione, come è noto, è volto a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere.

Nell'ambito del PNRR è, fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall'ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico (art. 3, comma 3, primo periodo, del d.m. 11 ottobre 2021).

L'Organismo di gestione si è assicurato che l'Ente si fosse dotato di questi capitoli dedicati in entrata ed in uscita. Si riferisce che i capitoli creati in entrata sono codificati da apposita voce 364 che barrato va da 100 a 111, mentre in uscita sono codificati come capitolo di spesa 2533 barrato in corrispondenza del capitolo d'entrata secondo una numerazione che va da 100 a 111.

L'Organismo inoltre, ha avuto modo di constatare che l'attività del settore si è svolta nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa, facendo uso del sistema informativo REGIS che supporta attraverso specifiche funzionalità, la gestione delle risorse allocate nei conti correnti di tesoreria relativi al PNRR

Per effettuare la Verifica di cui trattasi sono stati considerati i dati forniti dagli uffici di ragioneria dell'Ente.

il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è beneficiario di finanziamenti nel settore dell'edilizia scolastica, già autorizzati dal Ministero dell'Istruzione; è stata verificata la corretta gestione dei fondi gestiti dal 4° settore, Lavori Pubblici ed Infrastrutture , che per competenza, si occupa della realizzazione degli interventi finanziati con i Fondi PNRR Next Generation E.U. destinati all'edilizia scolastica di competenza dell'Ente (Istituti superiori di II grado).

Gli interventi Autorizzati dal Ministero,riguardano il piano interventi approvato con i D.M. 62 e 217 del 2021, relativamente agli Istituti: Cataudella di Scicli , Carducci di Comiso, Mazzini di Vittoria, Grimaldi di Modica, Umberto I di Ragusa; il piano interventi approvato con i D.M. 13 del 2021 per gli Istituti: IPSIA di Vittoria, Curcio (Via Asinara) di Ispica e Curcio (Via degli Studi) di Ispica, il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n° 45 del 04/08/2022 in riferimento alla Nuova Palestra presso l'istituto Archimede di Modica, la nuova palestra dell'istituto Curcio di Ispica (Via Asinara), la riqualificazione delle aree sportive all'aperto di Via Ho Chi Min a Comiso e la Riqualificazione delle aree sportive all'aperto di c.da Bommacchiella a Scicli.

Rispetto agli importi iniziali stanziati il settore ha fatto richiesta, al Ministero, di una rimodulazione degli interventi volta ad una maggiorazione degli stanziamenti. In alcuni casi, come si può evincere dalla tabella sotto riportata, approntata dalla segreteria dell'organismo, si è ottenuta una maggiorazione sull'importo iniziale, per altri casi l'importo è rimasto fermo per come assegnato in prima battuta.

Il settore ha approntato un crono programma di spesa ripartita dal 2023 al 2025.

Secondo quanto verificato da questo Organismo, fino al mese di giugno 2023, i fondi del P.N.R.R. sono stati anticipati all'Ente in misura pari al 20% per quanto riguarda alcuni istituti scolastici ed al 10% per altri, per come si può evincere dalla tabella allegata.

Infatti, con determinazione dirigenziale n° 3050/2021 prot. 33075 del 23/12/2021, l'Ente ha accertata ed incassata la somma di Euro 773.595,80 pari al 10 % degli stanziamenti previsti per gli interventi previsti al piano interventi approvato con **D.M 62 e 217 del 2021** e con successive determinazioni dirigenziali n° 1517/2023, l'Ente ha accertata ed incassata la somma di, ulteriori, Euro 773.595,80 pari al 10 % degli stanziamenti previsti per gli interventi approvati con **D.M 62 e 217 del 2021.**, raggiungendo in totale, un'anticipazione



pari al 20% sugli stanziamenti per gli interventi relativi al **D.M.62 e 217 del 2021**.

Con la reversale 3046 del 30/12/2022 l'Ente ha accertata ed incassata la somma di Euro 700.000,00 pari al 10 % degli stanziamenti previsti per l'istituto IPSIA di Vittoria (D.M 13/2021). (D.M.13/2021)

Con la reversale 3047 del 30/12/2022 l'Ente ha accertata ed incassata la somma di Euro 313.014,60 pari al 10 % degli stanziamenti previsti per l'istituto CURCIO (Ispica - Via degli studi) (D.M 13/2021).

Con la reversale 3048 del 30/12/2022 l'Ente ha accertata ed incassata la somma di Euro 162.851,00 pari al 10 % degli stanziamenti previsti per l'istituto CURCIO (Ispica - Via Asinara) (D.M 13/2021).

Riguardo alla Missione 4 Componente 1 investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole sono state incassate quale anticipo del 10% le somme di Euro 189.000,00 e 188.986,03 rispettivamente per la Nuova Palestra presso l'istituto Archimede di Modica e per la nuova palestra presso l'istituto Curcio di Ispica- Via Asinara.

Restano al momento senza alcuna anticipazione le opere relative alla riqualificazione di aree sportive all'aperto in via Ho Chi Min a Comiso ed in C.da Bommacchiella a Scicli la cui anticipazione è stata richiesta , per il 10%, dal Rup tramite il portale in data 08/06/2023.

Si allegano alla relazione la tabella esplicativa preparata dall'Organismo scrivente e una tabella riportante i pagamenti sugli interventi PNRR attivati al 30/06/2023 fornita dal III settore dell'Ente Finanze e contabilità a firma del dirigente dello stesso.

Il Presidente dell'Organismo

Di gestione e strategico integrato

Dott. Marco Corallo



Il Componente

Dott. Occhipinti Sebastiano



A

CAPITOLI P.N.R.R.											Cronoprogramma di spesa				
CAPITOLO ENTRATA 1	ISTITUTO 2	DITTA AGGIUDICATARIA 3	IMPORTO 4	Rimodulazione Interventi (10%) 5	SOMME INCASSATE 6	Data richiesta/ ACCERTAMENTO 7	RESIDUO DA INCASSARE 8	CAPITOLO SPESA 9	PIANO INTERVENTI APPROVATO CON: 10	2022 11	2023 12	2024 13	2025 14	TOTALE 15	
364/101	CATAUDELLA (SCIICLI), CUP: F43F20000000001	RI.CO SRL	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €	860.000,00 €	DD 3050/2021 DD 1517/2023	3.440.000,00 €	2533/101	D.M. 62 e 217 DEL 2021	0,00 €	1.075.000,00 €	1.720.000,00 €	1.505.000,00 €	4.300.000,00 €	
364/100	CARDUCCI (COMISO), CUP: F51B210009000001	P.F. COSTRUZIONI SRL	2.500.000,00 €	2.750.000,00 €	500.000,00 €	DD 3050/2021 DD 1517/2023	2.250.000,00 €	2533/100	"	0,00 €	700.000,00 €	1.700.000,00 €	350.000,00 €	2.750.000,00 €	
364/105 (NUOVO)	MAZZINI (VITTORIA), CUP: F51B210009000001	OMNIA SRL	825.000,00 €	907.500,00 €	165.000,00 €	DD 3050/2021 DD 1517/2023	742.500,00 €	2533/105 (NUOVO)	"	0,00 €	265.000,00 €	561.000,00 €	81.500,00 €	907.500,00 €	
364/106 (NUOVO)	GRIMALDI (MODICA), CUP: F81B21001370001	EDILIZIA 2G UNIPERSONALE	66.701,00 €	73.371,10 €	13.340,20 €	DD 3050/2021 DD 1517/2023	60.030,90 €	2533/106 (NUOVO)	"	0,00 €	23.340,20 €	50.030,90 €	0,00 €	73.371,10 €	
364/107 (NUOVO)	UMBERTO (RAGUSA), CUP: F21B21001100001	CONSORZIO STABILE DA VINCI	44.257,00 €	48.682,70 €	8.851,40 €	DD 3050/2021 DD 1517/2023	39.831,30 €	2533/107 (NUOVO)	"	0,00 €	18.851,40 €	29.831,30 €	0,00 €	48.682,70 €	
	TOTALE		7.735.958,00		1.547.191,60		6.532.362,20								
364/102	IPSA (VITTORIA), CUP: F59C17000300006	AEMME SRL	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	700.000,00 €	Reversale 3046 del 30/12/2022	2.800.000,00 €	2533/102	D.M. 13/2021	0,00 €	875.000,00 €	1.400.000,00 €	1.225.000,00 €	3.500.000,00 €	
364/103	CURCIO (SPICA VIA ASINARA), CUP: F71B21004240001	GREST APPALTI SAR	814.255,00 €	895.680,50 €	162.851,00 €	Reversale 3048 del 30/12/2022	732.829,50 €	2533/103	"	0,00 €	262.851,00 €	453.693,40 €	179.136,10 €	895.680,50 €	
364/104	CURCIO (SPICA VIA DEGLI STUDI), CUP: F71B21004250001	TORSTEN COSTRUZIONI	1.565.073,00 €	1.721.580,30 €	313.014,60 €	Reversale 3047 del 30/12/2022	1.408.565,70 €	2533/104	"	0,00 €	413.014,60 €	964.249,64 €	344.316,06 €	1.721.580,30 €	
	TOTALE GENERALE		5.879.328,00		13.615.286,00										

MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE

CAPITOLI P.N.R.R.											Cronoprogramma di spesa				
CAPITOLO ENTRATA	ISTITUTO	IMPORTO	Rimodulazione Interventi (10%)	SOMME INCASSATE	Data richiesta	RESIDUO DA INCASSARE	CAPITOLO SPESA	PIANO INTERVENTI APPROVATO CON:	2022	2023	2024	2025	Sommario		
364/108	NUOVA PALESTRA PRESSO ARCHIMEDE (MODICA), CUP: F85E22000210006	1.890.000,00 €	1.890.000,00 €	189.000,00 €	D.D.n. 3530/2022	€ 1.701.000,00	2533/108	Decreto Direttoriale Ministero Istruzione n. 45 del 04/08/2022	0,00 €	472.500,00 €	1.134.000,00 €	283.500,00 €	1.890.000,00 €		
364/109	NUOVA PALESTRA PRESSO CURCIO (SPICA, VIA ASINARA), CUP: F75E22000070006	1.889.860,28 €	1.889.860,28 €	188.986,03 €	D.D.n. 3532/2022	€ 1.700.874,25	2533/109	Decreto Direttoriale Ministero Istruzione n. 45 del 04/08/2022	0,00 €	472.465,07 €	1.133.916,17 €	283.479,04 €	1.889.860,28 €		

MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: SCORRIMENTO PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE

CAPITOLI P.N.R.R.											Cronoprogramma di spesa				
CAPITOLO ENTRATA	ISTITUTO	IMPORTO	Rimodulazione Interventi (10%)	SOMME INCASSATE	Data richiesta	RESIDUO DA INCASSARE	CAPITOLO SPESA	PIANO INTERVENTI APPROVATO CON:	2022	2023	2024	2025	Sommario		
364/110	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - VIA HO CHI MINH - COMISO CUP: F57G22000300006	600.000,00 €		0		0	2533/110	Decreto Direttoriale Ministero Istruzione n. 45 del 04/08/2022	0,00 €	150.000,00 €	360.000,00 €	90.000,00 €	600.000,00 €		
364/111	RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO - C.D.A. BOMMACCHIELLA - SCIICLI CUP: F47G22000100006	637.788,58 €		0		0	2533/111	Decreto Direttoriale Ministero Istruzione n. 45 del 04/08/2022	0,00 €	159.447,15 €	382.673,15 €	95.668,28 €	637.788,58 €		

B

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE FINANZE E CONTABILITA'
Interventi PNRR attivati-Pagamenti al 30/06/2023

INTERVENTO	Interventi attivati/da attivare	Missione	Comporre	Investimento	Titolarità	Data	Importi Liquidati e Pagati	CAPITOLO
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO S.N., COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F85E22000210006	attivato	4	1	1.3	MIM	30/06/23	0,00	2533/108
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA (RG) in VIA ASINARA, COD. EDIFICIO 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F75E22000070006	attivato	4	1	1.3	MIM	30/06/23	0,00	2533/109
IPSIA DI VITTORIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F59C17000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	46.635,20	2533/102
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA ASINARA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F71B21004240001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	27.191,69	2533/103
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA DEGLI STUDI S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F71B21004250001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	46.830,25	2533/104
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA SITO IN SCICLI, VIA PRIMULA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F43F20000000001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	106.406,53	2533/101
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F51B21000900001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	83.016,95	2533/100
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "G. MAZZINI - S. CANNIZZARO" SITO IN VITTORIA (RG) IN VIA IACONO N. 2. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F51B21000950001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	41.160,36	2533/105
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.A.R. "PRINCIPI GRIMALDI", CORPO G, SITO IN MODICA (RG) IN VIALE DEGLI OLEANDRI N. 19. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F81B21001370001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	4.604,88	2533/106
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI", LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA IN VIALE DEI PLATANI N. 180. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F21B21001100001	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	4.243,87	2533/107
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI VIA HO CHI MIN DELL'I.I.S. G. CARDUCCI DI COMISO (RG), COD. EDIFICIO 0880030778 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F57G22000030006	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	0,00	2533/110
RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI C.DA BOMMACCHIELLA DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI (RG), COD. EDIFICIO 0880110645 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: F47G22000100006	attivato	4	1	3.3	MIM	30/06/23	0,00	2533/111

Il Responsabile del Servizio

Rag. Salvatrice Digrandi

S. Digrandi

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Di Giorgio

G. Di Giorgio

