

Determina Nr. 518 del 06/05/2026

COPIA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

SETTORE 4 - Lavori pubblici ed infrastrutture		
REGISTRO GENERALE	NR.	DEL
	518	06/05/2026

Oggetto
Intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Degli Studi s.n.c." (CUP F71B21004250001 - CIG 950250425F), finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU (PNRR) - Classificazione Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

DETERMINA DIRIGENZIALE

Vista la proposta di provvedimento allegata;

Atteso che con parere in data odierna il sottoscritto dirigente ha verificato la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Attestato che il sottoscritto dirigente non versa in situazioni di conflitto di interessi che impongono l'astensione;

Visto l'art. 51 della L. 142 del 1990, come recepito in Sicilia con la L.R. 48/91 e successivamente modificato con L.R. 23/1998 che recepisce le modifiche di cui alle L. 127/1997 e 191/1998

DETERMINA

di approvare l'allegata proposta di provvedimento che qui si intende riportata e trascritta, autorizzandone la pubblicazione all'albo online, al seguito dei controlli di legge.

Ragusa,
06/05/2026

Il Dirigente del Settore



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Ing. Carlo Sinatra

Proposta di 330 del 05/05/2026
Determina Nr.

COPIA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Proposta di Determina dirigenziale n° 330 del 05/05/2026

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, sottopone al Dirigente, ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento di contabilità, la seguente proposta istruttoria, attestando di non versare in situazioni di conflitto di interessi che comportano l'obbligo di astensione.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2432 prot. n. 19237 del 03 ottobre 2022 è stata impegnata al capitolo 2533/104, la somma necessaria per l'esecuzione del servizio di progettazione dell'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Degli Studi";
- con determinazione dirigenziale n. 2985 prot. n. 23463 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Degli Studi s.n.c." dell'importo complessivo di € 907.500,00, ed è stato disposto l'avvio di tutte le procedure amministrative per lo svolgimento della gara di appalto per all'affidamento ad un soggetto qualificato dei lavori di cui trattasi;
- con determinazione dirigenziale n. 3497 prot. n. 26242 del 30/12/2022 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori relativi al progetto in oggetto, il cui importo complessivo rimodulato è stato impegnato al capitolo 2533/104, in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni s.r.l.;
- in data 05/09/2023 è stato stipulato con la suddetta impresa il contratto di appalto repertorio n. 22628, registrato il 18/09/2023 al n. 2598 serie 1T, dell'importo di € 830.585,64;
- La spesa è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Dato atto che il RUP dell'intervento di cui trattasi in data 23/07/2024 prot. 15053 ha autorizzato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per l'adeguamento del progetto originario alle risultanze delle indagini integrative prescritte dal Genio Civile di Ragusa ed alle circostanze impreviste ed imprevedibili indicate nella relazione tecnica a firma della direzione lavori;

Considerato che le somme suppletive a copertura degli importi della variante in oggetto sono già state impegnate con D.D. n. 4021 prot. 30110 del 31/12/2025;

Ritenuto di potere approvare amministrativamente il progetto di variante e suppletiva come approvato dal RUP in linea tecnica con verbale prot. n. 8807 del 04/05/2026 avente il seguente quadro economico:

	QE progetto	QE post-gara	QE Perizia
LAVORI			
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.215.927,57 €	1.215.927,57 €	1.740.931,00 €
RIBASSO D'ASTA (-34,432 %)	0,00 €	-418.668,18 €	-599.437,36 €
ONERI PER LA SICUREZZA	33.326,25 €	33.326,25 €	79.879,04 €
TOTALE LAVORI	1.249.253,82 €	830.585,64 €	1.221.372,68 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IMPORTO IVA (10% di A)	124.925,38 €	83.058,56 €	122.137,27 €
COMPETENZE PROGETTO (IVA e cassa comprese)	47.913,86 €	47.913,86 €	47.913,86 €
RECLUTAMENTO PERSONALE	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €
COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E CSE (IVA e cassa comprese)	0,00 €	0,00 €	97.006,84 €
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	12.492,54 €	12.492,54 €	29.132,96 €
SPESE LABORATORIO	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
SPESE PER LA PUBBLICAZIONE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
IMPREVISTI (iva incl.)	97.403,39 €	97.403,39 €	0,00 €
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
TASSA AUT. VIG. LL.PP.	600,00 €	600,00 €	615,00 €
PARERI E AUTORIZZAZIONI	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
INDAGINI INTEGRATIVE	82.991,31 €	82.991,31 €	19.000,00 €
PUBBLICITÀ	500,00 €	500,00 €	500,00 €
SPESE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Assistenza al RUP			4.500,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	472.326,48 €	430.459,66 €	342.305,93 €
ECONOMIE GARA		460.535,00 €	157.901,69 €
TOTALE A+B	1.721.580,30 €	1.721.580,30 €	1.721.580,30 €

Dato atto che la variante in questione, come espresso nella relazione del D.L.:

- È redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- determina un incremento di € 390.787,04 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 47,05%;
- non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- è stata determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
- è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve.

Dato atto che non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, circa l'adozione del presente provvedimento.

PROPONE

Per le ragioni di cui in premessa qui integralmente richiamate a motivazione

- 1) di approvare il progetto di variante e suppletiva in oggetto relativa all'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Degli Studi s.n.c.", (CUP F71B21004250001 – CIG 950250425F) redatta nel mese di febbraio 2026 ed integrata nel mese di aprile 2026 ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di dare atto che la perizia, secondo i disposti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con relazione prot. n. 8807 del 04/05/2026, che si richiama;
- 3) di dare atto che le somme occorrenti sono impegnate al Capitolo 2533/104 con esigibilità nell'anno 2026;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line dell'Ente e nella sezione PNRR ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 ed all'albo degli interventi PNRR.

Il Responsabile del Procedimento

f.to AGOSTA FILIPPO

*(sottoscrizione elettronica semplice art.3, punto1, n.10,
regolamento eIDAS)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è conservato digitalmente secondo le regole del CAD vigenti.

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 11, della L.R. 44 del 1991 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, come recepita in Sicilia si attesta che il presente atto, è pubblicato all'Albo pretorio dal 07/05/2026 registrata al n° 1163 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 07/05/2026

Il Segretario Generale
***f.to* Dott. Vito Antonio Bonanno**

La presente copia è conforme all'originale informatico, generato e conservato nella piattaforma di gestione documentale dell'ente ai sensi del CAD.