



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

*Settore v - Pianificazione territoriale e infrastrutture*

Prot. n. 23625

Ragusa 22 LUG. 2016

**OGGETTO:** Contratto di appalto n. 22487 del 10.03.2016 tra la Provincia Regionale di Ragusa e la ditta Vilona Srl da Manfredonia (FG) relativo al servizio di bonifica superficiale e profonda di residuati di ordigni bellici nelle aree interessate alla realizzazione dei lavori per il *“Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania”*, Prima fase funzionale – Primo stralcio – Lotto 4. Approvazione Perizia suppletiva e schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto. CUP: F91B1300069003 CIG: 6406369EED.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 1576

REGISTRO DI SETTORE N. 66

### PREMESSO CHE:

- il progetto preliminare generale dell'opera in argomento veniva favorevolmente esitato, con prescrizioni e raccomandazioni, dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici in conferenza di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.7 bis, comma 21, della Legge 11.02.1994, n.109, nel testo regionale vigente con parere n.89 reso nell'adunanza del 22.07.2009;
- l'autorità militare, Comando Regione Militare Sud, con provvedimento n. 0022000 del 10/06/2010 ha rilasciato sul progetto preliminare parere *“NULLA CONTRO”* a carattere interforze a condizione di *effettuare i lavori di bonifica bellica da parte di impresa specializzata BCM osservando le norme descritte nel capitolato BCM edizione 1984 edito dal Ministero della Difesa e le prescrizioni tecniche dell'organo tecnico del genio;*
- il parere della Commissione Regionale dei LL. PP., rilasciato con prescrizioni e raccomandazioni a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.07.2009 e con i pareri espressi da parte degli Enti intervenuti alla conferenza ed il parere dell'autorità militare sopra richiamato, costituivano le linee di indirizzo per la redazione del progetto definitivo generale;
- il progetto definitivo generale, veniva inoltrato alla Commissione Regionale dei LL.PP e contemporaneamente, con nota n.72896 del 13.12.2010 a tutti gli ulteriori soggetti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque denominati, tra cui anche al Comando Regione Militare Sud S. M. - ufficio logistico infrastrutturale e servitù militare, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza in sede di conferenza dei servizi;

- il progetto definitivo generale veniva approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici riunita in conferenza di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 12 e 15 della Legge Regionale n.12 del 12.07.2011 e con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13, con parere n.101, reso con riferimento alle determinazioni assunte nelle adunanze del 11.04.2011, del 05.12.2011, del 20.02.2013 e del 29.05.2013;
- il corpo documentale del progetto definitivo conteneva fra le altre anche una sezione progettuale dedicata ai lavori di bonifica ordigni bellici (*relazione tecnica, planimetrie delle aree di intervento Tav. n.1 n.2 n.3 n.4 n.5*) i cui elaborati sono stati redatti dai progettisti osservando le norme dettate nel capitolato BCM edizione 1984 e le allegate prescrizioni tecniche così come prescritto nel parere reso sul progetto preliminare;
- l'autorità militare, Comando Regione Militare Sud, con provvedimento n 0019408 del 22/06/2011 ha rilasciato sul progetto definitivo trasmesso con nota n. 72896 del 13.12.2010, parere "NULLA CONTRO" a carattere interforze "Evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati eliminabile totalmente con la bonifica da ordigni bellici per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto infrastrutture di Napoli";
- il progetto esecutivo prima fase primo stralcio funzionale Lotto n. 4 del "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n.115, nel tratto Comiso-Vittoria, la nuova struttura aeroportuale di Comiso e la S.S. n.514 Ragusa - Catania", con provvedimento dirigenziale n.43331/2694RG/127RS del 22.12.2014 veniva approvato in linea amministrativa per l'importo complessivo di Euro 14.620.000,00 di cui Euro 9.195.728,01 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro 5.424.271,99 per le altre somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
- con il suddetto provvedimento restava altresì approvato l'accluso progetto del servizio di bonifica superficiale e profonda di residuati di ordigni bellici nelle aree interessate alla realizzazione dei lavori del primo stralcio lotto n. 4 dell'importo complessivo di € 235.000,00 di cui € 174.116,53 per servizi ed € 60.883,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da prospetto economico allegato:

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI (Art. 16 del DPR 207/2010)			
<b>A</b>	<b>SOMME PER LAVORI</b>		
A.1	Importo lavori a corpo	€ 167.797,54	€ 167.797,54
A.4	Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€ 82.304,96	
	Importo del servizio a base d'asta	€ 85.492,58	
A.6	Oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.318,99
A.7	importo totale per lavori e oneri della sicurezza		€ 174.116,53
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		€ 3.000,00
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 4.819,55
B.3	Spese tecniche:		
B.3.1	progettazione direzione lavori e prestazioni ammesse	€ 10.055,40	
B.3.2	Oneri previdenziali - 4% di B.7.1	€ 402,21	
	Sommario Spese tecniche	€ 10.457,61	€ 10.457,61
B.4	Spese per pubblicità:		€ 2.000,00
B.12.1	I.V.A. sui lavori - (22% di A.6)	€ 38.305,64	
B.12.2	I.V.A. su spese tecniche e collaudi - 22% di (B.3.1)	€ 2.212,19	
B.12.3	I.V.A. su oneri previdenziali - 22% di (B.3.1)	€ 88,49	
	Sommario I.V.A. e altre imposte	€ 40.606,31	€ 40.606,31
B.15	<b>TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 60.883,47</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 235.000,00</b>

- la società Italsocotec SPA appositamente incaricata con riguardo alla verifica degli elaborati inerenti il servizio di Bonifica Ordigni Bellici ha provveduto a rilasciare in data 08.07.2015 il Rapporto di Ispezione conclusivo n. C306-PE2B-RC-0001-0;

#### **RILEVATO CHE:**

- con provvedimento dirigenziale n. 26041/RG1531/RS357 del 09.07.2015 è stato determinato di avviare apposita procedura negoziale ai sensi degli artt. 27 e 124 del Dlgs 163/2006 e s.m.i, per la bonifica superficiale e profonda di residuati di ordigni bellici nelle aree interessate alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'affidamento ha avuto per oggetto il servizio di bonifica superficiale e profonda di residuati di ordigni bellici appartenente all'allegato II B del Codice categoria 27 per il quale vige l'art. 20 comma 1 del codice e come tale il servizio è riservato ad imprese specializzate in bonifiche da ordigni residuati bellici DM 11.05.2015 n. 82;
- alla gara sono state invitate a partecipare tutte le imprese abilitate riportate nell'elenco fornito dal Ministero della Difesa con nota assunta al prot. al n. 32685 del 14.09.2015;
- a seguito di espletamento della procedura di gara è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di bonifica bellica in favore dell'operatore economico Vilona Srl con sede a Manfredonia (FG), Via G. Tomasi di Lampedusa n. 1, P. IVA 03026100366, risultata la migliore offerente con il ribasso del 74,6632%, determinando un importo netto contrattuale di € 110.285,03 oltre IVA;
- in data 10.03.2016 con n. di rep. 22487 la scrivente Amministrazione ha stipulato con la ditta VILONA il contratto dell'importo di € 110.285,03 oltre IVA per il servizio di bonifica superficiale e profonda di residuati di ordigni bellici nelle aree interessate alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- la scrivente Amministrazione con nota prot. n.8570 del 10.03.2016 ha avanzato istanza alla autorità militare competente per territorio per il rilascio del nulla osta alla esecuzione del servizio di bonifica bellica così come prescritto nel parere interforze provvedimento n. 0019408 del 22/06/2011;
- l'Autorità militare Servizio Bonifica Bellica in data 04.04.2016 ha trasmesso il **parere vincolante** prot. n. 5651/S12355 del 04.04.2016 e successivamente con nota prot. n 6963/S12355 del 26.04.2016 ha provveduto a rettificare il valore della superficie da bonificare;
- il suddetto parere vincolante n. 5651/S12355 del 04.04.2016 al paragrafo direttive tecniche dispone che venga effettuata la bonifica profonda, mediante trivellazioni spinte fino a - 2 m dal p.d.c. originario con garanzia fino a - 3 m anche nelle aree ove non sono previsti scavi oltre un metro di profondità ma sono previsti solo rilevati stradali;
- il progetto esecutivo della bonifica bellica approvato dall'amministrazione ed affidato tramite gara di appalto alla ditta VILONA, prevede sulle aree oggetto di costruzione dei rilevati stradali, la bonifica superficiale da eseguire fino a 1 metro di profondità con l'impiego di apparati rilevatori;
- con nota protocollo n. 13220 del 22.04.2016 questo ufficio ha chiesto alla Direzione di esecuzione del contratto di valutare se le prescrizioni previste nel suddetto parere sono coerenti con le previsioni contrattuali.

**ACCERTATO CHE** la direzione della esecuzione del contratto con nota del 13.05.2016 assunta al protocollo dell'ente in data 16.05.2016 con il n. 15692 ha:

- osservato che il progetto di bonifica bellica appaltato costituisce uno stralcio di quello inviato in occasione dell'approvazione del progetto definitivo per il quale l'autorità militare rilasciò il proprio nulla osta interforze prot. n. 19408 del 11.06.2011 senza formulare prescrizioni alcune in ordine alla tipologia di bonifica sulle aree di impianto interessate alla costruzione di rilevati stradali;
- ritenuto necessaria, per le caratteristiche geologiche delle aree nelle quali è prevista la compattazione del terreno per la posa dei rilevati stradali, l'attività di indagini aggiuntive mediante trivellazioni spinte a -2 ml;
- determinato in circa mq 63.325 la superficie su cui estende la bonifica profonda a -2m e quantificato il maggior importo, al lordo del ribasso contrattuale in circa € 74.691,00;

**VISTO** il comunicato 11 maggio 2016 del Presidente della Autorità Nazionale di Vigilanza sui Contratti Pubblici avente ad oggetto: *indicazioni operative alla stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici d.lgs. n.50 del 18.04.2016* in base al quale per gli affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice continua ad applicarsi il D.lgs. 163/2006 anche per le varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara e per le procedure negoziate per i contratti di cui all'allegato IIB (contratti esclusi dall'applicazione del codice) fattispecie in cui rientra il contratto in oggetto).

**VISTO** l'art. 114 comma 2 "*Varianti in corso di esecuzione del contratto*" del Dlgs 163/2006 e s.m.i. che testualmente recita: il **Regolamento** determina gli eventuali casi in cui nei contratti relativi a servizi e forniture .... sono consentiti varianti in corso di esecuzione del contratto nel rispetto dell'art 132 , in quanto compatibile;

**VISTO** l'art. 311 "*Varianti introdotte dalla stazione appaltante* " commi 2, 4 e 5 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 Regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006 e s.m.i. che testualmente recita:

- comma 2: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
  - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - b) *omissis*;
  - c) *omissis*
- comma 4: Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un **atto aggiuntivo al contratto principale** dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore;
- comma 5: l'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3 , alle stesse condizioni previste dal contratto.

**ACCERTATO** che l'importo netto della prestazione supplementare supera il 20% dell'importo contrattuale;

**DATO ATTO** che l'impresa appaltatrice con nota n. 0018783 del 13.06.2016 ha rilasciato formale nulla osta alla estensione delle prestazioni contrattuali senza formulare eccezioni.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la sezione bonifica di ordigni bellici del progetto definitivo generale dell'infrastrutture (*relazione tecnica, planimetrie delle aree di intervento Tav. n.1 n.2 n.3 n.4 n.5*);

- è stata redatta sulla base delle prescrizioni contenuti nel parere n. 0022000 del 10.06.2010 dell'autorità militare, Comando Regione Militare Sud rilasciate sugli elaborati del progetto preliminare;
  - non prevede che venga effettuata la bonifica profonda, mediante trivellazioni spinte fino a - 2 m dal p.d.c. originario anche nelle aree ove non sono previsti scavi oltre un metro di profondità ma sono previsti solo la costruzione di rilevati stradali;
  - è stata approvato dall'autorità militare con parere "NULLA CONTRO" a carattere interforze n. 0019408 del 22.06.2011;
- il progetto esecutivo del servizio per la bonifica superficiale e profonda di residuati di ordigni bellici, approvato dall'amministrazione ed affidato tramite gara di appalto alla ditta VILONA, è stato redatto in conformità al progetto definitivo;
  - la nuova disposizione regolamentare di effettuare la bonifica profonda, mediante trivellazioni spinte fino a - 2 m dal p.d.c. originari, anche nelle aree ove non sono previsti scavi oltre un metro di profondità ma sono previsti solo la costruzione di rilevati stradali, si rileva nella circolare interna all'Amministrazione militare (Ministero della difesa - circolare Direzione Generale dei Lavori e del Demanio prot MD/GGEN/01/03437/121/701/11 del 08.06.2011 "*Procedure da seguire per la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici interrati delle aree del Demanio Militare interessate dalla realizzazione di opere infrastrutturali*);
  - la Autorità militare non ha comunicato le nuove disposizioni regolamentari nè ritenuto di riformare il parere NULLA CONTRO" a carattere interforze n. 0019408 del 22.06.2011 a suo tempo rilasciato sul progetto definitivo generale;
  - i progettisti e l'amministrazione non potevano essere a conoscenza delle sopraggiunte disposizioni tecniche data la natura dell'atto regolamentare interno alla amministrazione militare;

#### VALUTATO CHE:

- la disposizione tecnica impartita con il parere n. 5651 del 04.04.2016 "*effettuare la bonifica profonda mediante trivellazioni spinte fino a - 2 metri dal p.d.c. originario anche nelle aree ove non sono previsti scavi oltre un metro di profondità ma sono previsti solo la realizzazione di rilevati stradali*" deriva da sopraggiunte disposizioni regolamentari;
- sulle aree ove realizzare i rilevati stradali risulta impraticabile far eseguire alla impresa Vilona la bonifica superficiale fino ad un metro di profondità come da contratto ed ad altra impresa la bonifica profonda mediante trivellazioni spinte fino a - 2 m dal p.d.c. originario in quanto la responsabilità civile e penali per tutti i danni che derivassero a persone e cose imputabili ad imperfetta ed incompleta esecuzione del servizio di bonifica, deve essere assunta da una sola impresa che a tal fine deve rilasciare l'apposito Attestato di bonifica bellica terrestre;
- ricorrono le condizioni legittimanti di cui all'art. 311 comma 2 lett a) e comma 4 secondo periodo del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 Regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la nota n. 0017893 del 03.06.2016 con la quale il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la direzione della esecuzione del contratto a predisporre gli atti tecnici (*relazione, planimetrie, computo metrico estimativo con sovrapprezzo progettuale, quadro economico, schema atto di sottomissione ...*) per estendere il servizio di bonifica bellica profonda a -2 m anche alle aree nelle quali è prevista la compattazione del terreno per realizzare i rilevati stradali;

VISTA la documentazione della perizia suppletiva per la estensione del servizio di bonifica bellica profonda a -2 m anche alle aree nelle quali è prevista la compattazione del terreno per la realizzare dei rilevati stradali trasmessa dal direttore della esecuzione del contratto anticipata con nota informatica del 13.07.2016 e costituita dagli elaborati sotto elencati:

- Relazione Tecnica di perizia;
- Quadro comparativo;
- Schema di atto aggiuntivo al contratto;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
- Quadro economico di perizia;
- Planimetria delle aree di intervento scala 1:10.000;

VISTO il nuovo quadro economico di spesa, che risulta come segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI				
<b>A</b>	<b>SOMME PER SERVIZI</b>			
A.1.1	Importo del servizio principale		€ 167.797,54	
A.1.2	Importo del servizio supplementare		€ 74.691,03	
A.1.3	IMPORTO DEL SERVIZIO AL LORDO DEL RIBASSO	A.1.1 + A.1.2	€ 242.488,57	
A.2	Importo manodopera non soggetto a ribasso contrattuale, prestazione principale e prestazione supplementare:		€ 108.767,97	€ 108.767,97
A.3	IMPORTO LORDO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO	A.1.3 - A.2	€ 133.720,58	
A.4	Ribasso contrattuale	74,6632%	€ 99.840,06	
A.5	Importo netto del servizio	A.3 - A.4	€ 33.880,52	€ 33.880,52
A.6	Oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 6.318,99
A.7	IMPORTO NETTO PER: Servizio, Personale ed Oneri della Sicurezza	A.2+ A.5+A.6		€ 148.967,48
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			€ 3.000,00
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;			€ 4.819,55
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti			
B.3	Spese tecniche:		€ 10.055,40	
B.3.1.1	progettazione direzione lavori e prestazioni annesse		€ 3.886,06	
B.3.1.2	prestazioni suppletive		€ 557,66	
B.3.2	Oneri previdenziali - 4% di (B.3.1.1+ B.3.1.2)	4%		
	Sommano Spese tecniche		€ 14.499,12	€ 14.499,12
				€ 2.000,00
B.4	Spese per pubblicità:			
B.12.1	I.V.A. sui servizi (22% di A.7)	22%	€ 32.772,85	
B.12.2	I.V.A. su spese tecniche e collaudi - 22% di (B.3.1.1 +B.3.1.2)	22%	€ 3.067,12	
B.12.3	I.V.A. su oneri previdenziali - 22% di (B.3.2)	22%	€ 122,68	
	Sommano I.V.A. e altre imposte		€ 35.962,65	€ 35.962,65
B.15	IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE			€ 60.281,32
	<b>IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A.7 + B.15)</b>			<b>€ 209.248,80</b>
	IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO APPROVATO			€ 235.000,00
	ECONOMIE			€ 25.751,20

DATO ATTO che l'impresa VILONA ha trasmesso con nota informatica assunta al protocollo dell'Ente in data 13.07.2017 con il n. 0022421 lo schema di atto aggiuntivo di perizia debitamente sottoscritto accettando in tal modo di estendere le prestazioni contrattuali alle stesse condizioni del contratto originario del 10.03.2016;

VISTI il sovrapprezzo contrattuale di € 38.682,47 (€ 148.967,50 - € 110.285,03) determinato mediante applicazione del prezzo unitario di cui alla voce PA003 dell'elenco prezzi unitari del progetto ragguagliato alla profondità di -2 m ed ai mq da bonificare a tale profondità;

**PRESO ATTO** che le modifiche apportate al progetto originario dalla perizia suppletiva hanno condotto alla minore spesa di € 25.751,20 rispetto all'originario importo di € 235.000,00 del progetto iniziale.

### **PROPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- [1] di approvare la perizia suppletiva relativa al servizio di bonifica superficiale e profonda di residui di ordigni bellici nelle aree interessate alla realizzazione dei lavori per il "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania", Prima fase Lotto 4, redatta in data luglio 2016 dal direttore della esecuzione del contratto Ing. Pietro Agnello della Società Omniservice, dell'importo netto complessivo di € 209.248,80 di cui € 148.967,50 per il servizio di bonifica bellica, di cui € 6.318,99 per oneri della sicurezza, ed € 60.281,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- [2] di dare atto che la perizia suppletiva è composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica di perizia;
  - Quadro comparativo;
  - Schema di atto aggiuntivo al contratto;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
  - Quadro economico di perizia;
  - Planimetria delle aree di intervento scala 1:10.000;
- [3] di approvare lo schema di atto aggiuntivo n.1 al contratto n. 22487 di rep. del 10.03.2016 e sottoscritto per accettazione dalla società Vilona S.r.l.;
- [4] di dare atto che l'atto aggiuntivo al contratto, sarà rogato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della ditta aggiudicataria;
- [5] di dare atto che il maggior importo del servizio di perizia suppletiva è di € 52.123,23 di cui € 38.682,45 per il servizio suppletivo della bonifica profonda a -2 sulle aree ove realizzare i rilevati stradali dall'Impresa appaltatrice, ed € 13.440,78 per IVA 22% e spese tecniche di perizia;
- [6] di dare atto che le modifiche apportate al progetto originario dalla perizia suppletiva hanno condotto alla minore spesa di € 25.751,20 rispetto all'originario importo di € 235.000,00 del progetto iniziale, pertanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente.

---

#### **Dichiarazione di regolarità tecnico-amministrativa**

Ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione /determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

#### **Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., si dà atto che non sussistono condizioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo ai sottoscritti in ordine alla adozione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Ing. Giancarlo Dimartino*



**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata e che si reputa meritevole di approvazione;

**RITENUTO** di propria competenza l'argomento indicato in oggetto;

**VISTO** l'art.51 della Legge 08.06.1990, n.142, come modificata ed integrata dalla L.R. 11.12.91, n.48;

**VISTO** l'art.107 e segg. del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, recante il "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTI** gli artt.15, 16 e 17 del d. Leg.vo 30.03.2001, n.165;

**DATO ATTO** ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., che non sussistono condizioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto in ordine alla adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- a) di approvare la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente riportata;
- b) di approvare il nuovo quadro economico contrattuale di spesa così come sotto esposto:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI</b>				
<b>A</b>	<b>SOMME PER SERVIZI</b>			
A.1.1	Importo del servizio principale		€ 167.797,54	
A.1.2	Importo del servizio supplementare		€ 74.691,03	
A.1.3	<b>IMPORTO DEL SERVIZIO AL LORDO DEL RIBASSO</b>	A.1.1 + A.1.2	€ 242.488,57	
A.2	Importo manodopera non soggetto a ribasso contrattuale, prestazione principale e prestazione supplementare:		€ 108.767,97	€ 108.767,97
A.3	<b>IMPORTO LORDO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO</b>	A.1.3 - A.2	€ 133.720,58	
A.4	Ribasso contrattuale	74,6632%	€ 99.840,06	
A.5	Importo netto del servizio	A.3 - A.4	€ 33.880,52	€ 33.880,52
A.6	Oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 6.318,99
A.7	<b>IMPORTO NETTO PER: Servizio, Personale ed Oneri della Sicurezza</b>	A.2+ A.5+A.6		€ 148.967,48
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;			€ 3.000,00
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti			€ 4.819,55
B.3	Spese tecniche:			
B.3.1.1	progettazione direzione lavori e prestazioni annesse		€ 10.055,40	
B.3.1.2	prestazioni suppletive		€ 3.886,06	

B.3.2	Oneri previdenziali - 4% di (B.3.1.1+ B.3.1.2)	4%	€ 557,66	
	Sommario Spese tecniche		€ 14.499,12	€ 14.499,12
B.4	Spese per pubblicità:			€ 2.000,00
B.12.1	I.V.A. sui servizi (22% di A.7)	22%	€ 32.772,85	
B.12.2	I.V.A. su spese tecniche e collaudi - 22% di (B.3.1.1 +B.3.1.2)	22%	€ 3.067,12	
B.12.3	I.V.A. su oneri previdenziali - 22% di (B.3.2)	22%	€ 122,68	
	Sommario I.V.A. e altre imposte		€ 35.962,65	€ 35.962,65
B.15	IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE			€ 60.281,32
	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A.7 + B.15)			€ 209.248,80
	IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO APPROVATO			€ 235.000,00
	ECONOMIE			€ 25.751,20

- c) di dare atto che la spesa complessiva di € 209.248,80 per i servizi in argomento è coperta con l'impegno di spesa n. 4/2016 cap. 2624.
- d) di dare atto che non sussiste in capo al Dirigente del settore V, nè in capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento;
- e) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRIGENTE  
 Ing. Vincenzo Corallo