

Determina Nr. 373 del 02/04/2026

COPIA



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

SETTORE 4 - Lavori pubblici ed infrastrutture		
REGISTRO GENERALE	NR.	DEL
	373	02/04/2026

  

Oggetto
“COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO SN. COD. EDIFICIO 0880062246” Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 - CUP: F85E22000210006. Presa d'atto e approvazione perizia di variante.

## DETERMINA DIRIGENZIALE

Vista la proposta di provvedimento allegata;

Atteso che con parere in data odierna il sottoscritto dirigente ha verificato la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Attestato che il sottoscritto dirigente non versa in situazioni di conflitto di interessi che impongono l'astensione;

Visto l'art. 51 della L. 142 del 1990, come recepito in Sicilia con la L.R. 48/91 e successivamente modificato con L.R. 23/1998 che recepisce le modifiche di cui alle L. 127/1997 e 191/1998

## DETERMINA

di approvare l'allegata proposta di provvedimento che qui si intende riportata e trascritta, autorizzandone la pubblicazione all'albo online, al seguito dei controlli di legge.

Ragusa,  
02/04/2026

*Il Dirigente del Settore*



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Ing. Carlo Sinatra*

Proposta di **242 del 31/03/2026**  
Determina Nr.

COPIA



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

## Proposta di Determina dirigenziale n° 242 del 31/03/2026

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, sottopone al Dirigente, ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento di contabilità, la seguente proposta istruttoria, attestando di non versare in situazioni di conflitto di interessi che comportano l'obbligo di astensione.

### Premesso che:

- Con contratto d'appalto REP. N. 22655 del 26/03/2024 sono stati affidati all'A.T.P. con capogruppo l'operatore economico OMNIA s.r.l. e associata LATINO IMPIANTI S.N.C. DI LATINO LUIGI E CORRADO, i lavori in oggetto, per l'importo netto contrattuale di € 1.255.437,40;
- La spesa è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.3: "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola";
- I lavori sono stati consegnati parzialmente il 26/03/2024 e in via definitiva in data 07/10/2024.

**Considerato che** il Direttore dei Lavori ha presentato Perizia di Variante in data 26/11/2025 prot. 27586, successivamente modificata e integrata con nota prot. 6138 del 24/03/2026, per modeste variazioni in corso d'opera, rientranti tra le modifiche di dettaglio di competenza della Direzione dei Lavori, per introdurre le migliorie proposte dall'impresa su alcuni aspetti della copertura e risolvere circostanze imprevedute ed imprevedibili in fase progettuale;

**Preso atto che** il Responsabile Unico del Progetto, secondo i disposti del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ha ritenuto ammissibile la variante e l'ha contestualmente approvata con relazione prot. n. 6592 del 31/03/2026, che si richiama.

**Dato atto che** la variante in questione:

- È redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

- determina un incremento di € 22.142,96 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 1,76%;
- non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
- è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve.

**Dichiarato** che nei propri confronti non osta il divieto di cui all'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 7, comma 2 lett. f - del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, non trovandosi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, che ne pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

### **PROPONE**

Di determinare:

- 1) di prendere atto e approvare** la perizia di variante in oggetto relativa ai lavori di "COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO SN. COD. EDIFICIO 0880062246" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 - CUP: F85E22000210006;
- 2) di dare atto** che la perizia, secondo i disposti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con relazione prot. n. 6592 del 31/03/2026, che si richiama;
- 3) di dare atto** che la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.m.ii., e che la stessa:
  - a) È redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
  - b) determina un incremento di € 22.142,96 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 1,76%, che trova copertura tra le somme per imprevisti del quadro economico;
  - c) non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
  - d) è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
  - e) è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
  - f) è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve;
- 4) di approvare** il seguente nuovo quadro di spesa:

<b>LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>PERIZIA</b>
IMPORTO LORDO	1.650.000,00 €	1.679.735,14 €
ONERI DIRETTI SICUREZZA	70.000,00 €	82.223,20 €
COSTO MANODOPERA	269.857,21 €	262.159,36 €
IMPORTO A BASE D'ASTA	1.310.142,79 €	1.335.352,58 €

RIBASSO (30,116%)	394.562,60 €	402.154,78 €
IMPORTO RIBASSATO	915.580,19 €	933.197,80 €
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>1.255.437,40 €</b>	<b>1.277.580,36 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui lavori 10%	125.543,74 €	127.758,04 €
Incentivi 1,60% dei lavori compresa I.V.A.	29.040,00 €	26.875,76 €
Spese tecniche Prog. D.L. al netto del ribasso d'asta	128.024,72 €	129.040,74 €
Spese tecniche per supporto al RUP, I.C.		5.677,58 €
Cassa su spese tecniche	5.120,98 €	5.161,63 €
IVA 22% su cassa e spese tecniche	29.292,06 €	29.524,52 €
Imprevisti < 5%	33.409,58 €	0,00 €
Lavori in amministrazione diretta, economia e rimborsi su fattura		5.462,51 €
Per acquisizione pareri e ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €
Pubblicità	3.500,00 €	3.500,00 €
Attrezzature e allestimento per palestre	25.000,00 €	25.000,00 €
Oneri per conferimento a discarica	5.612,66 €	0,00
Spese di allaccio	4.000,00 €	8.400,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>389.543,74 €</b>	<b>367.400,78 €</b>
<b>ECONOME DI RIBASSO</b>	<b>394.562,60 €</b>	<b>394.562,60 €</b>
<b>IVA RIBASSO 10%</b>	<b>39.456,26 €</b>	<b>39.456,26 €</b>
<b>SOMMANO EURO</b>	<b>434.018,86 €</b>	<b>434.018,86 €</b>

**TOTALE FINANZIAMENTO 2.079.000,00 € 2.079.000,00 €**

- 5) **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

***Il Responsabile del Procedimento***  
***f.to AGOSTA FILIPPO***

*(sottoscrizione elettronica semplice art.3, punto1, n.10,  
regolamento eIDAS)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è conservato digitalmente secondo le regole del CAD vigenti.*

### **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 11, della L.R. 44 del 1991 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, come recepita in Sicilia si attesta che il presente atto, è pubblicato all'Albo pretorio dal 02/04/2026 registrata al n° 823 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 02/04/2026

**Il Segretario Generale**  
***f.to* Dott. Vito Antonio Bonanno**

La presente copia è conforme all'originale informatico, generato e conservato nella piattaforma di gestione documentale dell'ente ai sensi del CAD.